

1993 년도

# '93주요사업추진상황보고

건 설 과

# 1. '93 주요사업 추진 총평

■ 총 사업 건 수 : 51 건

■ 완 료 사 업 : 30 건

■ 추 진 중 사 업 : 21 건

┌ 년 내 가 능 사 업 : 13 건  
├ 사고 이월 대상 사업 : 5 건  
└ 계 속 사 업 : 3 건

■ 총 괄 분 석

- 93년도 계획된 사업 모두 정상 추진되고 있으며
- 편입용지 사용승락을 필요로하는 도로확장 사업에 있어 현시가 보다 낮게 감정 보상 결정되었다는 사유등으로 사용승락을 불응하고 있어 조기 착공치 못한 구간이 일부 있으나
- 사용승락 불응자를 개별 접촉 사업의 필요성을 깊이 인식시키고 반복적인 이해 설득을 통한 사용승락 증용으로 3 필지를 제외하고 전필지 승락을 받아 사업 추진중에 있음.
- 대양교 가설공사는 사업비 부족으로 상부공 48 m 와 접속도로380 m를 시공치 못하였으나 94년도 도비보조금을 지원 받아 계획공기내 완료 할 계획 임.
- 경지정리 사업은 사업지구 확정지연으로 예년 대비 1개월 늦어졌으나 93.11.26 입찰 후 공사 추진에 총전력하여 영농에 차질이 없도록 추진 할 계획임.
- 또한 완벽한 공사감독으로 부실공사를 방지하고 예방행정및 주민편익 위주 사업시행으로 살기좋은 보은건설을 앞당기는데 최선을 다하겠습니다.

## 2. 단위 사업별 추진 상황

가. 재해예방사업

사업개요

단위 : 천원

| 사업명      | 사업량                    |                         |       | 사업비     | 공사기간            | 시공사         |
|----------|------------------------|-------------------------|-------|---------|-----------------|-------------|
|          | 계획                     | 실적                      | 진도    |         |                 |             |
| 계        | 10건                    | 완료 6건<br>추진중 4건         | 85 %  | 352,215 |                 |             |
| 고승제유지보수  | 들망태<br>L = 200m        | 들망태<br>L = 200m         | 100 % | 20,600  | 3. 30 ~ 6. 7    | 충청건설<br>김주희 |
| 고하상정리    | L = 730m               | L = 730m                | 100 % | 9,380   | 3. 24 ~ 5. 3    | 신화건설<br>박노분 |
| 교사수문수리   | 2개소                    | 2개소                     | 100 % | 20,300  | 3. 27 ~ 5. 3    | 신흥상사<br>김치구 |
| 장정신제비    | 축제 L=500m<br>호안 L=500m | 축제 L=500m               | 60 %  | 147,080 | 10. 15 ~ 12. 31 | 삼영건설<br>김상천 |
| 대정굴제비    | 토공 L=320m<br>호안 L=320m | 축제 L=320m               | 40 %  | 37,813  | 10. 2 ~ 12. 30  | 주성토건<br>전국분 |
| 대정간기제비   | 토공 L=300m<br>호안 L=300m | 토공 L=300m<br>호안 L=300m  | 100 % | 28,270  | 9. 25 ~ 11. 6   | 등우건설<br>이종환 |
| 대정달산제비   | 토공 L=400m<br>호안 L=400m | 토공 L=400m<br>호안 L=300m  | 75 %  | 37,849  | 10. 2 ~ 12. 30  | 신화건설<br>박노분 |
| 대정달산수문수리 | 편책교체 2개소<br>들망태 45㎡    | 편책교체 2개소<br>들망태 45㎡     | 100 % | 28,260  | 9. 27 ~ 11. 12  | 신흥상사<br>김치구 |
| 사정여제비    | 토공 L=200m<br>호안 L=200m | 토고 L=200m<br>들망태 L=100m | 30 %  | 16,923  | 10. 25 ~ 12. 21 | 충청건설<br>김주희 |
| 고정승제비    | 토공 L=42m<br>배수로 L=19m  | 배수로 L=19m               | 100 % | 5,740   | 10. 23 ~ 11. 22 | 부릉건설<br>백용현 |

## 추진실적

- 사업완료 : 6 개소 (고승제 유지보수, 고승 하상정리, 교사 수문보수,  
관기제 정비, 달산 수문 보수, 고승제 정비)
- 추진중 : 4 개소 (장신제, 금굴제, 달산제, 사여제)
  - 호안(들망태) 시공중 :  $L = 1,420 \text{ m}$

## 금후추진계획

- '93. 12. 30일 까지 완료예정 : 4 개소 (장신제, 금굴제, 달산제, 사여제)
  - ┌ 들망태 설치 :  $L = 920\text{m}$
  - └ 호안브럭 설치 :  $L = 500\text{m}$

나. 군도 확포장 공사 추진

사업개요

단위 : Km, 천원

| 사업명            | 사업량                  |                  |      | 사업비       | 공사기간                     | 시공사              |
|----------------|----------------------|------------------|------|-----------|--------------------------|------------------|
|                | 계획                   | 실적               | 진도   |           |                          |                  |
| 계              | 확 13.779<br>포 10.778 | 완 료 1건<br>추진중 4건 | 76 % | 5,065,416 |                          |                  |
| 원정~한중<br>도로 포장 | 포 3.755              | 포 3.755          | 100% | 504,650   | 93. 4. 10<br>~<br>11. 5  | 보성건설(주)<br>이 승 재 |
| 창리~오동<br>도로확포장 | 확 4.139<br>포 2.083   | 확 3.6            | 70 % | 1,309,979 | 93. 5. 17<br>~<br>12. 31 | (주)대림건설<br>김 진 선 |
| 탁주~가고<br>군도 확장 | 확 4.2<br>교량 100m     | 확 4.0<br>교량 50m  | 76 % | 1,358,675 | 93. 4. 20<br>~<br>12. 31 | (주)대 원<br>전 영 우  |
| 몸촌~아곡<br>군도확포장 | 확 3.2<br>포 2.7       | 확 2.8<br>포 2.7   | 77 % | 1,566,311 | 93. 4. 20<br>~<br>12. 31 | (주)주성건설<br>심 재 복 |
| 보은~이원<br>군도확포장 | 확 2.24<br>포 2.24     | 확 1.6            | 60 % | 779,801   | 93. 4. 26<br>~<br>12. 31 | (주)유림건설<br>유 승 준 |

## 추진실적

○ 공사완료 : 1개로선(원정 ~ 한중)

○ 추진 중 : 4개로선(창리 ~ 오등, 탁주 ~ 가고, 용촌 ~ 아곡, 보은 ~ 이원)

|     |                                                  |         |
|-----|--------------------------------------------------|---------|
| 포 장 | : 10,778m 중 6,455m 완료                            | ( 60% ) |
| 확 장 | : 13,779m 중 12,000m 완료                           | ( 87% ) |
| 구조물 | : 15,476m 중 10,952m 완료                           | ( 70% ) |
| 선택층 | : 56,928m <sup>3</sup> 중 25,911m <sup>3</sup> 완료 | ( 46% ) |
| 교 량 | : 교대 4기, 교각 14기 완료                               | ( 70% ) |

## 금후추진계획

○ 93. 12. 31일까지 추진계획

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 포 장         | : 1개소 / 2,083m 완료           |
| 구조물         | : 8개소 / 2,500m 완료           |
| 선택층 및 보조기층재 | : 1개소 / 9,014m <sup>3</sup> |
| 교 량         | : 스라브 50m                   |

※ 종합진도 : 85%

○ 사고 이월 대상

|            |         |
|------------|---------|
| 로선수 : 4개로선 | 창리 ~ 오등 |
|            | 탁주 ~ 가고 |
|            | 용촌 ~ 아곡 |
|            | 보은 ~ 이원 |

— 사고이월사유 : 토지사용승락서 징구지연 및 계획 공기 부족

## 문제점 및 대책

○ 뽕촌 ~ 아곡간 및 보은 ~ 이원간 편입토지 지장물 소유자 승락 기피

└ 보상단가 저렴 : 1 명 ( 인삼밭 )  
└ 하천부지 보상 요구 : 2 명 ( 답 )

⇒ 소유자 계속 설득하여 년내 철거 종용

○ 편입토지 사용승락 지연 및 공기부족으로 년내 마무리 곤란

⇒ 사고이월조치하여 94. 5. 30일 까지 완료토록 하겠음.

다. 농어촌도로 확포장 공사

사업개요

단위 : Km, 천원

| 사업명            | 사업량                      |                          |      | 사업비       | 공사기간                     | 시공사            |
|----------------|--------------------------|--------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------|
|                | 계획                       | 실적                       | 진도   |           |                          |                |
| 계              | 확 2.38<br>포 1.2          | 추진중 3건                   | 72 % | 1,054,969 |                          |                |
| 장내~수문<br>도로확포장 | 확 1.2<br>포 1.2           | 확 0.9                    | 78 % | 415,696   | 93. 4. 16<br>~<br>12. 31 | 주성건설(주)<br>심재복 |
| 금굴~지산<br>도로 확장 | 확 0.94                   | 확 0.88                   | 70 % | 139,273   | 93. 4. 26<br>~<br>12. 31 | 충일개발(주)<br>박연서 |
| 대양교가설          | 교량 0.111<br>접속도로<br>0.24 | 교량 0.049<br>접속도로<br>0.12 | 68 % | 500,000   | 93. 6. 7<br>~<br>12. 31  | 새한건설(주)<br>채수병 |

추진실적

○ 추진중 : 3개로선(장내 ~ 수문, 금굴 ~ 지산, 대양교가설)

|     |      |                                                                                                                                                 |    |        |    |          |    |    |     |      |   |  |     |    |          |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|----------|----|----|-----|------|---|--|-----|----|----------|
| 확 장 | :    | 2,380m                                                                                                                                          | 중  | 1,900m | 완료 | ( 80 % ) |    |    |     |      |   |  |     |    |          |
| 구조물 | :    | 1,074m                                                                                                                                          | 중  | 1,039m | 완료 | ( 97 % ) |    |    |     |      |   |  |     |    |          |
| 선택층 | :    | 7,534㎡                                                                                                                                          | 중  | 5,501㎡ | 완료 | ( 73 % ) |    |    |     |      |   |  |     |    |          |
| 교 량 | :    | <table><tr><td>교대</td><td>27</td><td>완료</td></tr><tr><td>교각</td><td>97</td><td>완료</td></tr><tr><td>스라브</td><td>111m</td><td>중</td></tr></table> | 교대 | 27     | 완료 | 교각       | 97 | 완료 | 스라브 | 111m | 중 |  | 49m | 완료 | ( 90 % ) |
| 교대  | 27   | 완료                                                                                                                                              |    |        |    |          |    |    |     |      |   |  |     |    |          |
| 교각  | 97   | 완료                                                                                                                                              |    |        |    |          |    |    |     |      |   |  |     |    |          |
| 스라브 | 111m | 중                                                                                                                                               |    |        |    |          |    |    |     |      |   |  |     |    |          |

## 금후추진계획

○ 93. 12. 31일까지 추진계획

- 포 장 : 1개로선 / 1,200m 완료
- 구조물 : 3개소 / 35m 완료
- 선택층 : 1개로선 / 2,033㎡ 완료
- 교 량 : 스라브 62m 완료

※ 종합진도 : 90%

○ 사고 이월 대상

- 로선수 : 1개로선(대양교가설 공사)
- 사고이월사유 : 계획공기 부족

## 문제점 및 대책

○대양교 사업비 부족으로 상부공 48 m 와 접속도로 380 m 미시공  
= '94 도비보조금 ( 230 백만원 )을 지원 받아 추진

## 라. 군도 유지 보수 공사

### 사업개요

단위 : 천원

| 사업명            | 사업량     |           |       | 사업비     | 공사기간                           | 시공자             |
|----------------|---------|-----------|-------|---------|--------------------------------|-----------------|
|                | 계획      | 실적        | 진도    |         |                                |                 |
| 계              | 8 건     | 완료<br>8 건 | 100 % | 138,154 |                                |                 |
| 구티도로<br>확장     | 119 m   | 119 m     | 100 % | 9,259   | 93. 4. 7<br>~<br>6. 5          | 삼흥건설<br>연성목     |
| 삼가도로<br>선형개량   | 280 m   | 280 m     | 100 % | 19,726  | 93. 6. 5<br>~<br>8. 3          | 충청건설<br>김주희     |
| 금굴~지산<br>차선 도색 | 5.7 km  | 5.7 km    | 100 % | 3,000   | 93. 7. 5<br>~<br>7. 6          | 충북도로관리<br>사업소   |
| 은문도로<br>포장     | 120 m   | 120 m     | 100 % | 9,724   | 93. 3. 29<br>~<br>5. 10        | 등광건설<br>구연품     |
| 군도사리<br>부설     | 42.3 m  | 42.3 m    | 100 % | 4,560   | 4.19~4.23<br>10. 20<br>~10. 22 | 보은군수            |
| 도로표지판<br>설치    | 3개      | 3개        | 100 % | 4,300   | 93. 9. 27<br>~<br>10. 12       | 부민건설<br>이강현     |
| 서원 유휴<br>부지 정비 | 21.74 a | 21.74 a   | 100 % | 61,466  | 93. 4. 12<br>~<br>7. 19        | 등광건설<br>강삼구     |
| 중터 유휴<br>부지 정비 | 9.56a   | 9.56a     | 100 % | 26,479  | 93. 3. 27<br>~<br>6. 5         | 보은개발<br>(합) 박재문 |

### 추진실적

○ 전사업완료

마. '93 봄마무리 경지정리사업

사업개요

단위 : ha, 천원

| 사업명  | 사업량     |       |      | 사업비       | 사업기간           | 시공사         |
|------|---------|-------|------|-----------|----------------|-------------|
|      | 계획      | 실적    | 진도   |           |                |             |
| 계    | 5 / 133 | 완료 5건 | 98 % | 2,418,051 |                |             |
| 송현지구 | 28      | 28    | 98 % | 467,809   | 93. 1 ~ 93. 12 | 유림건설<br>유승준 |
| 수문지구 | 29      | 29    | 98 % | 581,880   | 93. 1 ~ 93. 12 | 대유건설<br>최익환 |
| 매화지구 | 16      | 16    | 98 % | 290,705   | 93. 1 ~ 93. 12 | 광진건설<br>김의진 |
| 증티지구 | 33      | 33    | 98 % | 509,080   | 93. 1 ~ 93. 12 | 광진건설<br>김의진 |
| 용암지구 | 27      | 27    | 98 % | 568,577   | 93. 1 ~ 93. 12 | 능조시행        |

추진실적

- 93. 4. 17 : 일시 이용지 지정 완료(5개소)
- 93. 5. 31 : 공사완료(5개소)
- 93. 5. 31 : 확정측량완료(5개소)
- 93. 9. 23 : 지구별 시행후 토지가격 결정
  - 최고 : 13,400원(송현)
  - 최고 : 7,000원(매화)
- 본환지 계획 작성중(농지개량조합 연합회)

금 후 추 진 계 획

- 본환지 계획 작성완료 : 93. 12. 20까지
- 환지계획 인가 : 94. 2. 20까지
- 환지계획 고시 : 94. 3. 30까지
- 환지 청산금 징수 및 교부 : 94. 6. 30까지

# 바. '93 가을작수 경지정리 사업

## 사업개요

단위 : ha, 천원

| 사업명  | 사업량      |    |    | 사업비       | 사업기간                 | 시공자 |
|------|----------|----|----|-----------|----------------------|-----|
|      | 계획       | 실적 | 진도 |           |                      |     |
| 계    | 3/ 63.29 | -  | 0  | 1,281,186 |                      |     |
| 상장지구 | 23.62    | -  | 0  | 431,833   | 93. 11<br>~<br>94. 5 |     |
| 선곡지구 | 26.08    | -  | 0  | 592,352   | 93. 11<br>~<br>94. 5 |     |
| 길탕지구 | 13.59    | -  | 0  | 257,001   | 93. 11<br>~<br>94. 5 |     |

## 추진실적

- 93. 6. 21 : 실시 설계 완료(3개소)
- 93. 11. 4 : 사업지구 확정(3개소)
- 93. 11. 8 : 경지정리사업시행고시
- 93. 11. 9 : 경지정리사업시행집행
- 93. 11. 15 : 경지정리사업시행인가

## 금후추진계획

- 입찰 : 93. 11. 26
- 사업추진 : 93. 11. 30 ~ 94. 5. 30
- 일시이용지 지정 : 94. 4. 30

※ '93 계획공정 : 40%

## 문제점 및 대책

○ 사업지구 확정 지연으로 공기부족 (예년대비 1개월 늦어졌음)

= 업자 선정 후 총력을 경주하여 94.5.30 까지 완료토록 하겠음.

사. 농업용수개발 및 수리시설개보수 사업

## 사업개요

단위 : 천원

| 사업명             | 사업량                                               |                                                                                                        |       | 사업비     | 사업기간                        | 사업자             |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-----------------|
|                 | 계획                                                | 실적                                                                                                     | 진도    |         |                             |                 |
| 계               | 7건                                                | 완료 3건<br>추진 중 4건                                                                                       | 60 %  | 215,100 |                             |                 |
| 송현양수장           | 양수장 1동<br>양수기 1대<br>전기시설 1식                       | 양수장 1동<br>양수기 1대<br>전기시설 1식                                                                            | 100 % | 18,077  | 93. 3. 30<br>~<br>93. 4. 28 | 유림건설<br>유승준     |
| 산지골소류지 개보수      | 그라우팅 66m                                          | 그라우팅 66m                                                                                               | 100 % | 36,000  | 93. 3. 28<br>~93. 5. 6      | 신동아개발(합)<br>송기철 |
| 절골소류지 개보수       | 그라우팅 51m                                          | 그라우팅 51m                                                                                               | 100 % | 20,000  | 93. 6. 30<br>~93. 7. 27     | 신동아개발(합)<br>송기철 |
| 고송양수장<br>이동양수시설 | 양수장 1동<br>펌프 40<br>1대<br>전기시설 1식<br>전선집설<br>L=70m | - 전기선청<br>- 외신수공<br>- 시설토재<br>- 구입완료<br>- 양수로                                                          | 50 %  | 69,480  | 93. 10. 13<br>~93. 12. 31   | 동림아스코<br>이용구    |
| 고송양수장<br>전기공사   | 내, 외선 1식                                          | 전기수용<br>전선                                                                                             | 10 %  | 12,263  | 93. 10. 13<br>~93. 12. 31   | 남부전업사<br>고문식    |
| 대형관정<br>이동시설    | ○ 3개<br>지구<br>○ 양수<br>3동<br>○ 기계<br>설치 3개         | · 모치소<br>· 증설 3개<br>· 수로<br>· 양수<br>· 관<br>· 리<br>· 어<br>· 배<br>· 부<br>· 전<br>· 수<br>· 용<br>· 신<br>· 청 | 60 %  | 41,998  | 93. 9. 20<br>~93. 12. 18    | 총합종합설<br>김철원    |
| 대형관정<br>전기공사    | 내, 외선 1식                                          | · 전<br>· 수<br>· 용<br>· 신<br>· 청                                                                        | 10 %  | 17,282  | 93. 9. 20<br>~93. 12. 18    | 세광전업사<br>연성욱    |

## 추진실적

○ 공사 완료 : 3건(송현, 산지골, 절골)

○ 추진중 사업 : 4개소

└─ 집수암거 : 50% 추진(고승)

└─ 양수옥 및 배관공사중 : 3개소(화진, 어몬, 장신)

## 금후추진계획

○ 93. 12. 18까지 공사 완료예정

└─ 고승양수장 : 집수암거 및 기계설치

└─ 암반관정 이음시설

└─ 송수관로 : 3개소 / 1,640m

└─ 전기시설 : 1식

## 문제점및대책

○ 고승양수장 사업비 부족으로 송수관로 설치근란( \$ 250m/m. L - 410m)

= '94 당초예산에 계상하여 영능기 이전 완공예정

# 아. 정 주 권 개 발 사 업

## 사업개요

단위 : 천원

| 사 업 명                   | 사 업 량                |                  |       | 사 업 비   | 사업 기간                       | 시 공 자            |
|-------------------------|----------------------|------------------|-------|---------|-----------------------------|------------------|
|                         | 계 획                  | 실 적              | 진 도   |         |                             |                  |
| 계                       | 8/3.264 <sup>m</sup> | 완료 7건<br>추진 중 1건 | 98 %  | 539,994 |                             |                  |
| 거무고개 -<br>상원남포도로<br>확포장 | L = 563m<br>B = 6.5m | 563m             | 100 % | 118,647 | 93. 5. 10<br>~<br>93. 11. 5 | 공영건설(합)<br>정 병 국 |
| 상가- 달산<br>간도로포장         | L = 793m<br>B = 5.0m | 793m             | 100 % | 54,288  | 93. 5. 21<br>~93. 8. 18     | 부룡건설(주)<br>백 몽 현 |
| 선곡-둔덕2<br>교량 설치         | L = 20m<br>B = 5m    | 20m              | 100 % | 30,776  | 93. 5. 20<br>~93. 8. 7      | 충청건설(합)<br>김 주 희 |
| 천남 1 리<br>지역 배수         | L = 346m             | 346m             | 100 % | 54,942  | 93. 5. 10<br>~93. 10. 26    | 태광개발(주)<br>김 태 환 |
| 천남 3 리<br>지역 배수         | L = 149m             | 149m             | 100 % | 33,139  | 93. 5. 10<br>~93. 7. 28     | 오성기업(주)<br>송 재 풍 |
| 서원 1 리<br>지역 배수         | L = 111m             | 111m             | 100 % | 26,220  | 93. 5. 19<br>~93. 8. 6      | 신흥건설(주)<br>김 치 구 |
| 선곡 2 리<br>소하천정비         | L = 342m             | 342m             | 100 % | 67,421  | 93. 5. 10<br>~93. 10. 26    | 공영건설(주)<br>정 병 국 |
| 송죽-달산<br>간도로<br>확포장     | L = 943m<br>B = 6.5m | 940m             | 95 %  | 154,561 | 93. 5. 11<br>~<br>93. 12. 6 | 성신건설(합)<br>김 재 성 |

## 추진 실적

○ 공사완료 : 7건

○ 추진 중 : 1개소(송죽 ~ 달산간 도로 확포장 공사)

|               |                      |           |
|---------------|----------------------|-----------|
| — 보조기층재부설완료 : | 3,415 m <sup>3</sup> | ( 100 % ) |
| — 구조물 설치 완료 : | 9 개소                 | ( 100 % ) |
| — 도로 포장 공 :   | 940m 중 900m 시공       | ( 95 % )  |

## 금후추진계획

○ 93. 11. 30까지 공사완료예정

- 포장공 : 40 m
- 자재정리 및 마무리공사 1식

자.정주 생활권 개발계획 수립

사업개요

단위 : 천원

| 사 업 명            | 대상지역      | 진 도  | 사 업 비   | 사업기간                 | 시 공 자  |
|------------------|-----------|------|---------|----------------------|--------|
| 계                |           | 85 % | 115,562 |                      |        |
| 군농어촌지역<br>종합개발계획 | 군전역       | 85 % | 79,562  | 93. 2<br>~<br>12. 31 | 농업진흥공사 |
| 탄부면 정주권<br>개발 계획 | 탄부면<br>일원 | 85 % | 36,000  | 93. 3<br>~<br>12. 31 | 농업진흥공사 |

추진실적

- 기초자료 조사 및 현장조사 완료
- 개발계획(안)작성(군개발계획)
- 군개발계획 공청회 개최(93. 10. 29)
- 탄부면 정주권 개발 계획 공청회 개최 ( 93. 11. 11 )

금후추진계획

- 주민의견 수렴 내용 검토 및 계획서 작성 : 93. 11. 30
- 군발전 심의위원회 개최 : 93. 12. 10
- 개발계획 승인신청(군 → 도) : 93. 12. 15

