

’ 9 2 上半期 主要 事業 推進 狀況

建 設 課

災 害 對 策 事 業

1. 推進方針

- 防災組織 및 體制의 整備로 防災業務 신속화
- 水防資材 및 救護物資 適正한 備蓄 및 確保로 物資 管理 效率化
- 罹災民 受容施設 指定 및 裝備 事前 確保로 迅速한 應急態勢 완비
- 災害對備 對國民 弘報강화로 防災의식 生活化

2. 推進計劃 및 實績

가. 災害豫防 事前對策 樹立

1) 防災組織 整備

- 災害對策 本部班 編成 및 임무 부여 : 1 개반 / 3 段階 編成運營
- 災害對策 要員 非常 連絡網 整備 : 1 개면 / 22 명
- 水防團 編成 運營 : 282 반 / 7,381 명 (11 개 읍면)
- 各 機關間의 協助體制 構築 11 機關
- 報告體系 確立 : 降雨量 報告 및 災害報告 要領 熟知

2) 主要 施設物 管理

- 主要 施設物 指定 : 104 個所 (道路 22, 堤防 17, 水利施設 37, 小規模 施設 37, 水門 20)
- 管理 責任者 指定 : 208 명
- 定期 點檢 : 월 1회 以上

3) 罹災民 受容建物 指定

- 受容建物 : 58 個所 11,520 평
- 受容人員 : 12,200 명

4) 水防資材 確保

- 포대류 (PP 포대) : 96,795 매
- 새 끼 : 532 타래
- 항 목 : 2,138 본
- P P 끈 : 1,000 타래

○ 保管場所 : 13 個所 (각 읍면)

5) 災害對備 事前 弘報

- 신문 및 放送 : 1회
- 현수막 및 立看板 : 20 個所
- 마을 앰프 放送 : 243 部落 (10회)
- 傳單 및 標語 配布 : 3종 . 2470 매

나. 防災事業 推進

- 事業 施行機關 : 군 5個所 . 읍면 4個所
- 事業 推進期間 : 92. 3 - 92. 9

單位 : 천원

事業 名	事業 量	事業 費	工事期間	進度	推進 內容	備 考
計	9 개 소	198,495	92. 3 - 92. 9	90 %	完了 7個所 推進中 2個所	
小河川 整備	1개소 / L=145 m	26,500	92.3 - 6	100	完 了	죽전하수도
下水道 事業	4개소 / L=780 m	131,250	92.3 - 9	75	完了 3個所 推進中 1個所 (공정 20%)	
水利施設개보수	2개소 / L= 90 m	39,000	92.3 - 5	100	完 了	
河床 樹木除去	2개소 / L=2.0Km	1,745	92.3 - 9	80	完了 1個所 推進中 1個所	외속 하개 삼가천 탄부 장암 보청천

다. 各 工事場 災害 事前 對備 點檢

- 點檢 工事場 : 12 個所

- 措置事項

· 各 工事場 토사유출 防止 및 災害發生 要因 除去 指示

〔 現場 是正措置 : 6개 工事場

조 치 지 시 : 6개 工事場

3. 問題點 및 對策

- 河川內 樹木成長 및 土砂堆積으로 流水 疏通 障礙

〔 樹木成長 5 個所 / 10 KM

〔 土砂堆積 3 個所 / 1.2 KM

〔 所要事業費 30,000 천원

- 今後 郡財政의 範圍內에서 豫算에 反影하여 年次的으로 推進

河川 骨材採取 事業

1. 目的

- 地域住民의 安定的 骨材 需給
- 郡 稅外收入 増大
- 災害 事前 豫防 對策

2. 推進 内容

- 採取 内譯

(單位 : m³)

區 分	位 置		豫 定 地 承 認 量	既 採 取 量	進 度 (%)	未 股 出 量	備 考
	邑 面	里					
計			44,000	17,567.2	40	26,432.8	
民 需 用			9,100	9,100			
報 青 川	三 升	達 山	9,100	9,100	100		
官 需 用			34,900	8,467.2		26,432.8	
報 青 川	報 恩	金 堀	32,800	7,250.4	22	25,549.6	郡道擴鋪裝 事業用으로 下半期供給
達 川	內 北	鳳 凰	2,100	1,216.8	100	883.2	採取完了 하였으나 賦存量 없슴.

- 使用料 徵收 内譯

(單位 : 千 원)

區 分	位 置		總 收 入	支 出			郡 收 入	備 考
	邑 面	里		小 計	代行料	道收入		
計		3個所	64,249	31,450	21,220	10,230	32,799	
民 需 用		1 "	54,599	26,625	21,220	5,405	27,974	
報 青 川	三 升	達 山	54,599	26,625	21,220	5,405	27,974	
官 需 用		2 "	9,650	4,825		4,825	4,825	
報 青 川	報 恩	金 堀	8,264	4,132		4,132	4,132	
達 川	內 北	鳳 凰	1,386	693		693	693	

3. 問題點

○ 骨材 賦存地域內 土地가 私有土地로써 所有者 不應으로 採取가 至難

(4 個所 / 48,000 m²)

報恩	月松	15,000 m ²	(報恩 長新	이기영외 4 인)
報恩	金掘	7,000 m ²	(報恩 金掘	안종득외 3 인)
三升	右陳	15,000 m ²	(三升 右陳	안교제외 3 인)
三升	達山	11,000 m ²	(三升 達山	이인섭외 3 인)

4. 對 策

○ 河川內 私有土地 所有者와 繼續 協議

○ 河川內 私有土地 補償計劃에 의한 補償金 支給 先行後 推進

建設工事 編入用地 補償 業務 推進

1. 目的

- 社會間接資本 擴充으로 地域均衡 開發
- 農村 生産 基盤 施設 擴充

2. 推進現況

區 分	補 償 對 象		補 償 金 支 給 (원)		進 度 (%)	備 考
	筆 地 數	面積 (㎡)	決 定 額	支 給 額		
計	213	87,189	555,177,690	20,760,300	3.7	
農漁村 道路 擴鋪裝 事業	92	12,369	58,919,150			'92. 6.19 個人 通報
郡道 擴鋪裝 事業	32	11,751	51,835,200	20,760,300	40	進 行 中
地方道 擴鋪裝 事業	8	3,731	15,936,800			'92. 6.22 個人 通報
水害 常習地 改善 (報青川 改修事業)	81	59,338	311,700,540			'92. 6.22 道에傳道要請

3. 問題點

- 工事着工과 同時에 土地代金을 要求하는바 分割測量, 公簿整理 豫算前渡等 遲延으로 補償金 支給遲延

4. 對 策

- 關聯部署와 緊密한 協助및 豫算 早期 配定 推進

' 9 2 . 郡 道 擴 . 鋪 裝 事 業

1. 目 的

- 交通安全施設 擴充으로 交通事故 豫防
- 道路鋪裝率 提高로 住民交通 便利 增進圖謀

2. 推 進 狀 況

(單位:百萬元)

工 事 名	位 置	事 業 量 (KM)	事 業 費	工事期間	進 度 (%)	推 進 內 容	施 工 會 社
計	4개路線	擴 4.4 鋪 2.1	1,826		53		
九 崎 - 倉 里	內北倉里 山外中崎	擴 0.2 鋪 2.1 橋梁 40 M	598	92. 3.31 92.12.31	80	○土地및 支障物 承諾書 徵求 -7筆地中 5筆地 ○'92. 3. 6 補償決定 -7,959 千圓 ○工事推進 [擴張및 構造物 完了 鋪裝工中 基層 完了]	대유建設 (주) 최익환
車 井 - 峨 谷	水汗山尺 內北上弓	擴 1.2 鋪 1.2	550	92. 5. 7 92.12.31	30	○土地및 支障物 承諾書 徵求 -77筆地中 70筆地 ○'92. 6.30 補償決定 -110,348千圓 ○工事推進 [土工 30%推進 鋪裝工中 補助 基層材敷設完了 排水管 7個所中 4個所 完了]	

工 事 名	位 置	事 業 量 (KM)	事 業 費	工 事 期 間	進 度 (%)	推 進 內 容	施 工 會 社
猿 汀 - 閑 中	馬 老 葛 田 閑 中	擴 2.3	500	92. 4. 30 92.12.31	30	○土地 및 支障物 承諾書 徵求 - 48筆地中 45筆地 ○補償 決定中 ○工事推進 ┌ 土工 30%推進中 └ 排水官 14個所中 6個所 完了	새한建設 박 인 규
縣 里 - 桐 井	水 汙 長 善	擴 0.7 鋪 0.7	178	92. 3. 31 92.12.31	40	○土地 및 支障物 承諾書 徵求 完了 (38筆地) ○ '92. 3. 27 補償決定 - 44,786千 圓 ○工事推進 ┌ 土工 30%推進中 └ 鋪裝工中 補助 基層敷設	대유建設 (주) 최 의 판

3. 問題點

○ 編入土地 所有者中 一部 未承諾으로 事業 遲延

九 峙 - 倉 里 : 2 名 / 2 筆地

車 井 - 峨 谷 : 4 名 / 7 筆地

猿 汀 - 閑 中 : 1 名 / 3 筆地

4. 對 策

○ 編入土地 所有者와 繼續 懇懇으로 起工承諾書 徵求

○ 有官團體와 連繫 承諾 懇懇

農漁村 道路 擴・鋪裝 事業

1. 目 的

- 農漁村 基盤施設 擴充
- 農漁村 道路網 整備 所得 增大 寄與

2. 推進狀況

(單位:百萬元)

工 事 名	位 置	事 業 量 (KM)	事 業 費	工事期間	進 度 (%)	推 進 內 容	施 工 會 社
計	1개路線	擴 2.0 鋪 2.0	548				
坪角-梅花	炭釜坪角 梅花	擴 2.0 鋪 2.0	548	92. 4.27 92.12.31	30	○土地 및 支障物 承諾書 徵求 완료 完了(92筆地) ○'92. 6. 19 補償決定 -83,924 千원 ○工事推進 ┌伐採完了 ├土工 30% 推進 └排水管 13個所中 8個所 作業中	충일建設 (주) 장 정 섭

3. 問題點

4. 對 策

郡道維持補修と整備事業

1. 目的

- 住民宿願事業解決と地域均衡開発
- 郡道維持補修と住民交通便利増進

2. 推進状況

(単位 : 千円)

工事名	位置	事業量 (KM)	事業費	工事期間	進度 (%)	推進内容	施工會社
計			106,660				
巨橋陸橋 架設	懷南巨橋	L= 30 M	70,000	92. 7. 92.12.		○設計完了 ○入札公告中	
道路整備		L=67.9	13,500	92.3-5 92.10-11	28	○春季道路整備 完了 執行3814千円	殘與事業 費は秋 季道路整 備使用 計劃
道路整備 施設費		L=67.9	23,160			○計劃樹立中	下半期 執行

3. 問題點

4. 對策

耕地整理事業

1. 目的

- 土地의 交換分合 및 灌溉排水 改善
- 區劃 形質의 變更

2. 推進狀況

가. '92 봄마무리 耕地整理

單位：千圓

地區名	面積	事業費	工事期間	進 度	施 工 者	備 考
計	168ha	1,820,884	91.11 - 92.5.30	100%		
梧 川	28	390,130	"	"	광진建設 김의진	
九 岩	97	929,804	"	"	유진建設 이영균	
梧 洞	19	227,880	"	"	광진建設 김의진	
鳳 凰	24	273,070	"	"	청봉建設 남성현	

나. '92 가을 着手 耕地整理

單位：千圓

地區名	面積	事業費	推 進 狀 況	備 考
計	135ha	134,010		
松 峴	27	26,800	9 1 調查測量 設計完了	
梅 花	15	14,890	"	
水 門	35	34,750	基本調査 完了後 實施設計 推進 中	
中 峙	31	30,770	"	
龍 岩	27	26,800	"	農組 施行

3. 今後推進計劃

가. ' 9 2 봄 마무리 耕地整理

- 92. 6 - 9 : 確定測量 實施
- 92. 9 - 12 : 本換地 作業

나. ' 9 2 가을着手 耕地整理

- 92. 7 - 8 : 調査測量 設計
- 92. 9 : 事業計劃承認 申請
- 92. 10 : 事業計劃 確定
- 92. 10 - 12 : 事業推進

農業用水開發事業

1. 目的

가. 灌溉改善

나. 旱害尤甚地域 用水供給으로 農家所得 增大

2. 推進狀況

單位：千圓

工事名	位置	事業量	事業費	工事期間	進度	施工者	備考
計		4 件	287,865				
水利施設 改補修	報恩 校士 內俗 中板	길이 = 150m	55,855	92.3.25 - 6. 4	100	신화建設 강 성 식	
松坪揚水場	懷北 松坪	20IP x100m/m 송수관 144m (75m/m) 電氣內外선 1식	9,740	92.3. 7 - 4.14	100	조광設備 이 상 돈 천일전기 박 종 길	
小形 管井	報恩,外俗 三升,水汗	9 공	2,970	92. 3 - 92. 5	100	수 용 건	
上弓補強 開發	內北 新宮	그라우팅 276m 用地買收 27,865㎡	219,300	92. 2 - 92. 9	100	삼풍토건 (합) 김 동 식	

定 住 圈 開 發 事 業

1. 目 的

- 農村 生產基盤 施設 擴充
- 農村 住居環境 改善

2. 推進狀況

가. '91 事故移越 事業

(單位：千圓)

工 事 名	位 置	事 業 量	事 業 費	工事期間	進度	施 工 者	備考
道 路	計	3個 路線	L=2,450(M)	343,450		100 %	
	內望 1區 道路鋪裝	三升內望	L= 2,860	111,622	91.12.17 -92.5.29	100	충청建設 김 주 희
	彈琴 1區	" 彈琴 1	L= 770	83,967	"	100	"
	彈琴 2區	" 彈琴 2	L= 820	147,861	"	100	신화建設 강 성 식
住 宅	計	55 棟	530,000				
	新築	三升面內	17 棟	340,000	92.3-6.30	100	住宅對象者
	改良	"	38 棟	190,000	"	100	"

나. '92 事業

(單位：千圓)

工 事 名	位 置	事業量	事業費	工事期間	進度	推進事項	施 工 者	備考
計			841,895		25%			
道路 事業	3個路線	L=2761m	525,895		14%			
松竹 - 屯德	三升 內望 1	L=696	122,685	92. 6.1- 11.27	20	鑑定完了 同意書徵求 土工 20%	충청建設 김 주 희	
	內望 - 彈琴 "	三升 內望	L = 873	203,701	5. 29 - 11. 24	10	鑑定完了 同意書徵求 土工 10%	신화建設 강 성 식
	上可 - 達山 "	三升 上可	L = 1,192	199,509	5. 28 - 11. 23	10	鑑定完了 同意書徵求 土工 10%	부통建設 백 용 현
福祉 會館 新築	三升元南	2층스라브 140평	252,250	6. 24 - 12. 21	10	境界測量 구건물撤去	삼풍토건(합) 김 동 식	
農村街路燈	各邑面	257 등	63,750	3.16-6.7	100		천안 한일 전업 공사	

3. 問題點

○ 道路編入用地 承諾忌避로 事業遲延 (宗中 및 支障物)

- 土地 : 36筆地 / 6,600 m²

4. 對策

○ 編入土地 所有者 繼續 증용하여 承諾書 徵求 促求