


‘96 주요업무추진실적보고

건 설 과

9 6 주요업무 추진방향 및 시책

건설 행정 추진 방향

- 0 개발과 보전의 조화
- 0 지역간 균형 개발 도모



주요 시책

- 0 토지이용의 효율화
- 0 하상 및 기성제 정비로 수해사전 예방
- 0 도로망 확충 및 정비사업 추진으로 군민 교통편의 제공

노점상 및 노상적치물 정비

- 지속적이고 반복적인 단속으로 생활불편요인 제거
- 거리환경개선 및 법을 지키는 선진국민의식 고취

추진 실적

단위 : 천원

사업명	사업량	사업비	추진 실적	진도 (%)
○ 노점상 및 노상적치물 정비의 날 운영	- 담당구역지정 · 보은읍 - 월 5회이상 · 기타면 - 월 3회이상	-	- 실과읍면 담당구역 지정 - 거리별담당제지정 : 23명(보은읍) - 노상적치물 정비의 날 운영 [보은읍 : 58 회 기타면 : 36 회	100
○ 읍·면교체 단속실시	- 읍·면 11명	-	- 4 회	
○ 우심지역재유입방지특별관리	- 우심지역대장작성 관리	-	- 우심지역대장작성관리 : 40 건 - 합동단속반 편성 운영 : 14 명	100
○ 주민홍보	- 안내문 배부	150	- 3,000매	100
	- 반회보 및 유선방송	-	- 반회보 게재 : 1 회 - 유선자막방송 : 1 회	100
	- 금지구역간판	150	- 금지구역간판 제작 3개 (보은읍)	100

문제점 및 대책

- 문제점 : 시장의 협소로 농산물 집중출하시 간선도로변 인도를 점유하여 판매 행위를 하므로 교통사고의 위험이 큼.
- 대책 : 농산물 집중출하시 하상주차장 유도구역에서 상행위를 하도록 계도하여 거리환경 개선과 교통사고 사전예방

하천관리 및 육상골재 채취 사업

- 지역 주민의 안정적인 골재 수급
- 군세외 수입 증대
- 하상정리로 인한 재해 예방

추진 실적

단위 : 천원

골재 종류별	하천명	위 치			허가량 (㎡)	채취실적 (㎡)	세외수입	비 고
		면	리	번지선				
계	4개소				322,854	284,550	366,110	
하천 (민수)	보청천	보은	금굴	474 - 1 외19필지	90,500	89,642	125,795	'96.11.4 완료
·	·	삼승	우진	388 - 1	89,800	88,806	125,142	하상정리 중
·	·	탄부	구암	518	38,400	13,568	55,776	'96.8.18 완료
하천 (관수)	·	탄부	임한	48 - 4 번지선	20,838	20,618	26,047	완료
·	·	삼승	달산	627-1 번지선	24,016	21,880	33,350	채취중
육상		탄부	고승	84번지 외9필지	59,300	50,036	-	'96.5.31 완료

재 해 대 책 사 업

- 신 재 해 대 책 의 효 율 적 인 추 진
- 한 단계 앞선 조치로 인명 및 재산피해 최소화

추진 실적

단위 : 천원

사 업 명	사 업 량	사업비	추진 실적	진도 (%)
계		811,150		65
○ 재해예방대책	10 건	5,550		100
- 방재교육 책자유인	200 부	1,200	200 부	100
- 수해 복구 표준 단가표 유인	50 부	150	50 부	100
- 방재 계획서 유인	50 부	1,000	50 부	100
- 재해대책기록보존	필름 80 통 인화 2,000매	160 300	필름 80통 인화 500매	80
- 재해예방 홍보물 제작	프랭카드 13개	390	프랭카드 13개	100
- 재해대비국민행동 요령 책자 제작	1,000 부	400	1,000 부	100
- 우량계용 용지 구입	30 BOX	600	30 BOX	100
- 원격제어 우량 시스템 유지비	9 개소	450	1식	100
- 재해대책본부운영 (급식비)	1 식	900	1식	100

단위 : 천원

사 업 명	사 업 량	사업비	추진 실적	진도 (%)
○ 재해예방사업	4 개소	805,600		
- 지산 소하천 정비	0.7 km	150,000	- 완료	100
- 오정 소하천 정비	0.75 km	300,000	- 현장정리	95
- 장암 수문 보수	1 개소	40,000	- 완료	100
- 오덕천정비 공사	8.2 km	300,000	- 완료	100
- 배수문도색	10 개소	600	- 15개소 도색완료	100
- 하상정리(수목제거)	4 개소	15,000	- 수목제거 완료	100
			계 : 4개소 2,400m	
			보은 : 1개소 1,500m	
			삼승 : 1개소 1,000m	
			산외 : 2개소 800m	

문제점및 대책

○ 문제점

- 재해위험지구로 지정된 삼산지구와 교사지구는 '92년도부터 사전점검하여 사전 응급조치하고 일부 군예산을 지원(8,000천원)하여 관리하고 있으나,
- 군재정이 어려운 관계로 소요예산 전액(103,000천원)을 확보치 못하여 항구적인 해소가 안되고 있음.
- 일일 강우량 100~200mm 이상시 또는 시간당 강우량 30mm로 3시간 연속시 재산 피해는 건물 13동 14세대에 인명 49명으로 인명의 손실이 크게 예상됨.

○ 대 책

- 상부기관에 해당사업비 지속적인 지원요구

군도확·포장사업

- 중장기 계획에 의거 도로의 구조시설 기준에 맞게 년차적으로 추진
- 주민 소득 증대 및 교통 편의 제공

추진 실적

단위 : Km, 천원

사업명	사업량	사업비	추진 실적	진도 (%)
계	확 7.48 6개소 / 포 6.98	4,236,000		70
삼가~구병	포 2.24	625,000	- 완공	100
용촌~차정	확 2.14 포 3.94	1,042,000	- 선택층 포설 완료 - 구조물 공사중	80
성암~청천	확 3.34	1,042,000	- 노상성토 완료 - 교량완료	75
원남~장재	확 2.0 포 0.8	1,027,000	- 토공 공사중	35
성죽~종곡	확 1.0	300,000	- 용역발주 설계중	
창리~백석	편입용지보상 (5.3)	200,000	- 보상결정 완료	60

문제점및 대책

○ 편입용지매입 지연으로 시공이 늦어지고 있음.(원남 ~ 장재)

향후 계획

○ 주민이해 설득으로 기공승락서 징구 적극 추진

농 어 촌 도 로 확 · 포 장 사 업

- 중장기 계획에 의거 농어촌도로의 구조시설 기준에 맞게 년차적으로 추진
- 주 민 소 득 증 대 및 교 통 편 의 제 공

추진 실적

단위 : Km, 천원

사업명	사업량	사업비	추진 실적	진도 (%)
계	확 7.21 6개소/포 4.56	3,344,000		76
천남~상가 (1차)	포 1.6	180,000	- 완 공	100
천남~상가 (2차)	확 1.1 포 1.1	436,000	- 기공승락서 거부로 공사중지	30
임한~평각	확 2.25	616,000	- 노상성토 완료	70
길탕~중티	확 1.56	739,000	- 교량하부 완료, 스라브시공 준비	65
차정~지산	확 1.7	850,000	- 노상성토 완료	80
삼가~구병	포 1.26	308,000	- 완 공	100
송평~송평	확 0.6 포 0.6	215,000	- 선택층 다짐 완료	80

문제점 및 대책

○ 편입용지 매입 지연 { 길탕~중티, 천남~상가 (2차) }

향 후 계 획

○ 기공승락서 징구 적극 추진

군도유지관리사업

- 군도유지관리철저로 주민교통편의제공
- 위험도로개선으로 사고예방 및 교통소통원활

추진실적

(단위 : Km, 천원)

구분	사업명	사업량	사업비	추진실적	진도(%)
계	3개소	1.32	1,603,000		67
교통소통 대책사업	산대교가설	0.12	1,200,000	- 하부구조물 시공중 - 상부 스라브 시공 준비	70
군도유지 관리사업	원정~한중 도로 개량	확 0.9 포 0.9	291,000	- 선택층 다짐 완료	80
	삼가~구병 위험도로 개선	확 0.3 포 0.3	112,000	- 노상성토 완료 - 구조물 시공중	50

타기관에서 추진하는 사업

(단위 : 백만원)

사업명	위 치	사업량	사업비	추진 실적	시행청
계			6,666		
탄부대교 가설공사	마로면 관기리 ~ 탄부면 구암	132m	800	- 하부공사중(40%)	대전지방 국토청 관리청
원남우회 도로공사	삼승면 원남리	1.2Km	500	- 공사준비중(10%)	·
장신교 가설공사	보은읍 장신리	L=66m	651	- 하부완료 - 상부공사중(70%)	보은국도 유지건설 사무소
교사교 가설공사	보은읍 교사리 ~ 장신리	L=29m	407	- 하부완료(60%)	·
대동교 가설공사	내속리면 갈목	L= 8m	108	- 4m완료(70%)	·
장재교 가설공사	외속리면 장재	L=25m	953	- 완공(100%)	·
상판 3교 가설공사	내속리면 상판	L= 8m	110	- 4m완료(70%)	·
상판 1교 가설공사	내속리면 상판	L= 8m	104	- 4m완료(70%)	·
사여 가설공사	마로면 관기리	72m	770	- 하부공사완료(60%)	충북도청
판동교 가설공사	삼승면 원남리 ~ 내망리	32.1m	353	- 하부공사완료(60%)	·
덕동대교 개수공사	탄부면 덕동리	L=160m	1,910	- 완공(100%)	·