

2007년 군정주요업무  
상반기 추진실적 및 하반기계획



건 설 과

# 승 서

<b>I. 주요업무 추진실적 및 하반기 계획</b> .....	3
① 효율적인 광고물 관리 .....	3
② 국토의 계획적 관리 및 체계적 이용 추진 .....	4
③ 도시계획도로 개설사업 추진 .....	5
④ 온천개발 추진 .....	7
⑤ 지방도로망 정비사업 추진 .....	8
⑥ 위험도로 정비사업 추진 .....	9
⑦ 누청~중판간 도로 국도 승격 지정 .....	10
⑧ 농업생산기반조성 정비사업 추진 .....	10
⑨ 지역개발사업 적극 추진 .....	12
⑩ 한해지역 대책사업 추진 .....	14
⑪ 농촌마을 종합개발사업 추진 .....	15
⑫ 가로등 효율적 관리 .....	15
⑬ 산대지구 농업농촌 테마공원 조성 .....	16
⑭ 경지정리지구내 수논개선사업 추진 .....	17
<b>II. 주요 현안사업</b> .....	18
① 청원~상주간 고속국도 건설 .....	18
② 보은~운암간 국도 확·포장공사 .....	19
③ 보은~인포간 국도 확·포장공사 .....	20
④ 남북 제3축 보완 고속국도 건설 .....	21

# I. 주요업무 추진실적 및 하반기 계획

## 1 효율적인 광고물 관리

### ◆ 사업개요 및 추진실적

- 광고물 실명제 도입으로 책임수준 제고
  - 관내 광고물 협회 회원 공문발송
- 지정게시대 확대설치로 게시물 집중화
  - 1회추경 예산확보 : 10개소 / 75백만원
- 시범가로조성 예정지 선정 및 예산확보
  - 위 치 : 보은읍 충암로(중앙사거리 ~ 온천장)
  - 예산확보 : 100백만원(도비 50, 군비 50)
- 불법 광고물 정비
  - 단속반 편성 : 군·읍면·광고협회원 합동단속반편성 운영
  - 정 비 : 월 2회 정비 실시

### ◆ 향후계획

- 광고물 실명제 도입으로 책임수준 제고
  - 광고협회와 지속적 협의로 년내 정착유도
- 지정게시대 확대설치로 게시물 집중화
  - 7월중 발주하여 연내 준공 완료
- 시범 가로조성
  - 추진위원회구성 : 7월중
  - 2회추경 과목경정 후 사업추진
- 불법 광고물 정비
  - 지속적 단속 및 계도로 불법광고물 근절

## 2

## 국토의 계획적 관리 및 체계적 이용 추진

### ◆ 사업개요 및 추진실적

- 장기 미집행 도시계획도로 부지 보상 추진
  - 10년이상 장기 미집행 도시계획도로 부지중 지목이 「대지」인 경우에 한하여 2023년까지 보상 (국토계획법)
  - 총 보상대상 : 71,539m<sup>2</sup> ( 713필지)
  - 2007년 보상계획 : 2,000m<sup>2</sup> (500백만원)
    - ☞ 매수청구 접수 및 결정 : 4필지 (157m<sup>2</sup>)
- 토지이용질서 확립
  - 토지관련 불법행위(개발행위등)의 사전 차단을 위한 적극적 홍보(사후 단속조치 지양)
  - 주민불만 예방 및 행정 신뢰도 제고
  - 관련부서와 합동으로 지도 점검실시 : 월 1회이상

### 3

## 도시계획도로 개설사업 추진

### ◆ 사업개요 및 추진실적

- 동다리 확장 공사( L=95m, B=10.5m) / 총 소요액 3,206백만원
  - 토목공사 및 폐기물처리용역 : 2,806백만원
    - ☞ 공사기간 : 2005. 12. ~ 2008. 3.    ☞ 현 공정 : 85%,
  - 「전기 및 경관조명설치 공사」 : 400백만원
    - ☞ 공사기간 : 2006. 12. ~ 2008. 7.    ☞ 현 공정 : 20%
  
- 운동장 진입도로 개설공사(도로 L=940m,교량 L=124m ) / 10,000백만원
  - 총 예 산 : 10,000백만원
  - 확보예산 : 4,650백만원(토지 및 지장물 보상1,100백만원)
  - 추진실적 : 실시설계완료, 토지 및 지장물보상 (75%)  
무연분묘 개장용역중
  
- 교사 사리골 진입도로 개설공사(L=300m ) / 800백만원
  - 총 예 산 : 800백만원
  - 확보예산 : 100백만원(기반시설부담금 특별회계)
  
- 교사리 도시계획도로 개설공사 (도로 L=290m) / 600백만원
  - 추진실적 : 실시설계중, 사전재해영향성검토용역(개발계획)  
발주중

## ◆ 향후계획

- 동다리 확장 공사( L=95m, B=10.5m) / 총소요액 3,206백만원
  - 가각부(3개소) 및 하천 호안공 설치
  - 교량 및 도로내 인도 설치
  - 경관조명(난간) 및 라인 조명, 가로등 설치
  
- 운동장 진입도로 개설공사
  - 문화재지표조사용역 : 2007. 7. 발주예정
  - 공사발주 : 2007. 8.
  
- 교사 사리골 진입도로 개설공사
  - 확보된 100백만원으로 일부 용지보상 추진
  - 부족사업비 확보 후 시설사업 추진
  
- 교사리 도시계획도로 개설공사
  - 도시계획시설사업(도로) 실시계획인가 : 2007. 8.
  - 사전재해영향성검토 위원회 심의 : 2007. 8.
  - 공사발주 : 2007. 9.

## 4

## 온천개발 추진

### ◆ 사업개요 및 추진실적

#### ○ 갈목지구 온천개발 추진

##### - 현 황

- 위 치 : 보은군 내속리면 갈목리 15-7번지
- 채 수 량 : 300m<sup>3</sup>/day(토출온도 28.5℃)
- 심 도 : 988m
- 수 질 : 중탄산 나트륨형 알칼리성 단순천
- 발견신고자 : 내속리면 갈목리 마을회 대표 김경렬

##### - 추진사항

- 2005. 8. 19 : 온천발견신고(갈목 마을회)
- 2005. 10. 31 : 「온천발견신고」 수리

#### ○ 신정지구 온천개발 추진

##### - 위 치 : 산외면 신정리

##### - 추진실적

- 2006. 10. : 온천공 개발사업예산 9억원 확보(2회 추경)
- 2007. 4. : 온천공 개발사업 설계완료

### ◆ 향후계획

#### ○ 갈목지구 온천개발 추진

- 토지소유자에게 온천공 보호구역 또는 온천원 보호지구 지정 유도
- 토지이용계획 변경
- 온천개발 계획수립 ☞ 온천개발은 민자유치 추진

**5****지방도로망 정비사업 추진(계속사업)****◆ 사업개요 및 추진실적**

- 군도 확·포장사업 (2개노선 1.5km / 2,300백만원)
  - 병원~용암간 : 포장 1.0km / 1,000백만원
    - 사업계획 : 확·포장 2.7km / 6,000백만원
    - 사업기간 : 2007. 8. ~ 2010. 12. (4개년 계획)
  - 기대~소여간 : 포장 0.5km / 1,300백만원 (전체진도 30%)
    - 사업계획 : 확·포장 3.5km / 4,500백만원
    - 사업기간 : 2005. 11. ~ 2010. 12. (6개년 계획)
- 농어촌도로 확·포장사업 (2개노선 3.0km / 2,900백만원)
  - 수문~갈평간 : 확장 1.5km / 1,400백만원 (전체진도 75%)
    - 사업계획 : 확·포장 3.4km / 4,000백만원
    - 사업기간 : 2004. 7. ~ 2008. 11. (5개년 계획)
  - 학림~종곡간 : 확장 1.5km / 1,500백만원 (전체진도 50%)
    - 사업계획 : 확·포장 3.4km / 4,600백만원
    - 사업기간 : 2005. 6. ~ 2008. 9. (4개년 계획)

**◆ 향후계획**

- 군도 확·포장사업 (2개노선 1.5km / 2,300백만원)
  - 병원~용암간 군도 확포장
    - 2007. 8. ~ 2007. 9. : 공사 발주 및 시공측량

- 2007. 9. ~ 2007. 10. : 분할 측량 및 감정평가
- 2007. 11. ~ 2007. 12. : 편입용지 보상협의 및 본선 토공
- 기대~소여간 군도 확포장
  - 2007. 7. ~ 2007. 12. : 시점부 도로 확.포장 (0.5km)
- 농어촌도로 확·포장사업 (2개노선 3.0km / 2,900백만원)
  - 수문~갈평간 농어촌도로 확·포장
    - 2007. 7. ~ 2007. 12. : 종점부 교량 완료 및 본선 토공
  - 학림~종곡간 농어촌도로 확·포장
    - 2007. 7. ~ 2007. 12. : 배수구조물 설치 및 본선 토공

## 6 위험도로 정비사업 추진(계속사업)

### ◆ 사업개요 및 추진실적

- 고승 위험도로 정비사업
  - 도로 선형개량 : 0.74km / 69백만원
    - 사업계획 : 선형개량 0.74km / 840백만원
    - 사업기간 : 2006. 10. ~ 2008. 12. (3개년 계획)

### ◆ 향후계획

- 2007. 9. : 보상 재협의 추진
- 2007. 10. ~ 2007. 12. : 배수구조물 설치 및 본선토공

## 7 누청 ~ 중판간 도로 국도 승격 지정

### ◆ 추진실적

- 건교부에 누청 ~ 중판간 도로 국도 승격 요청 : 2007. 1. 15
- 건설교통부 방문 국도 승격 협의 : 2007. 6. 12

### ◆ 향후계획

- 건교부와 국도 승격 지정 지속 협의

## 8 농업생산기반조성 정비사업 추진

### ◆ 사업개요 및 추진실적

- 기계화 경작로 포장사업 : 5개소 / 9.1km / 946백만원
  - 위치 및 사업량 : 탄부 대양지구 1.6km, 삼승 내망지구 1.2km,  
삼승 탄금지구 3.5km, 보은 월송지구 1.2km,  
수한 후평지구 1.6km
  - 추진실적 : 설계완료
- 농업용 관정개발 : 1개소 / 70백만원
  - 위 치 : 외속리면 장재리
  - 사 업 량 : 암반관정개발 1공, 관부설 270m
  - 추진실적 : 관정개발 완료, 이용시설 집행

- 대양지구 대구획 경지정리사업 추진 : 76ha / 2,563백만원
  - 위 치 : 탄부면 대양리
    - 사 업 량 : 대양지구 76ha 경지정리
    - 추진실적 : 공사추진 (공정율 : 98%)
- 부수지구 받기반 정비사업 추진 : 42ha / 430백만원
  - 위 치 : 회북면 부수1·2리
  - 사 업 량 : 42ha (농로포장 및 관로매설)
  - 추진실적 : 실시설계 중

#### ◆ 향후계획

- 기계화 경작로 포장 : 2007. 12월 내 공사 완료
- 농업용수개발
  - 관정개발에 따른 관로매설 (2007. 8월중 완료)
- 부수지구 받기반정비사업 추진 : 42ha / 430백만원
  - 2007. 8. : 실시설계 완료
  - 2007. 8. ~ 2007. 9. : 토지무상사용 동의서 징구
  - 2007. 11. : 사업인가 및 착공
  - 2007. 4. : 사업완료

## 9

## 지역개발사업 적극 추진

## ◆ 사업개요 및 추진실적

- 정주권 개발사업 : 3개면(외속, 탄부, 삼승) / 1,875백만원
  - 삼승(12건, 875백만원) : 탄금리 마을내도로포장공사외 11건
  - 탄부(12건, 875백만원) : 구인리 마을내도로포장공사외 11건
  - 외속( 1건, 125백만원) : 하개리 세천정비공사
  - 추진실적 : 집행중 4건
- 오지개발사업 : 3개면(내속, 마로, 회북) / 2,057백만원
  - 내속(1건, 320백만원) : 사내5리 세천정비
  - 마로(1건, 721백만원) : 오천2리 마을진입로
  - 회북(4건, 1,016백만원) : 송평1리영농단지 진입로포장외3건
  - 추진실적
    - 내속 사내5리 세천정비 공사 공정율 20%
    - 마로 오천2리 마을진입로공사 공정율 보상 50%, 공사 40%
    - 회북 영농단지 진입로 포장 3건 공정율 40%
    - 부수2리 주민소득시설설치사업 변경 행자부 승인(6월 12일)완료
- 댐주변 지역 정비사업 : 2개면(회남, 회북) / 599백만원
  - 회남(3건, 310백만원) : 전망대 신설 외 2건
  - 회북(3건, 289백만원) : 오동리 마을광장 포장공사 외 2건
  - 추진실적 : 회남면 1회추경 사업변경완료(3건)  
회북면 공사집행 2건 공정율 30%

## ◆ 향후계획

- 정주권 개발사업 : 금년내 사업추진 완료
- 오지개발사업
  - 내속, 마로, 회북 : 총 5건, 사내3리 세천정비의외 4건 연내 완료
  - 부수2리 소득시설 설치 : 보조금 교부결정 후 사업추진예정
- 댐주변정비사업
  - 회남면(3건, 310백만원)
    - 실시설계 용역 7월중 완료
    - 7월 공사집행 후 연내 완료
  - 회북면
    - 진행중인 공사(2건) 9월말 준공예정
    - 죽암리 세천정비사업 7월중 설계완료하여 연내 공사완료

## ◆ 사업개요 및 추진실적

## ○ 상판지구 농촌용수개발사업

- 위치 : 내속리면 상판리

- 사업량 : 저수지 1개소 (h=15.5m, l=126m)

진입도로 240m, 방수로 105m, 그라우팅100m

- 사업비 : 3,760백만원 (금년도 사업비 : 2,040백만원)

- 사업기간 : 2003. ~ 2007. (5년간)

- 추진실적 : 여수토 설치 및 저수지 제방 축조 126m

## ○ 한밭대비 용수개발사업

- 위치 : 2개리 (외속리면 장내리, 보은읍 종곡리)

- 사업량 : 암반관정개발 2공 / 100백만원

- 추진실적 : 관정개발 완료

## ◆ 향후계획

## ○ 상판지구 소규모용수개발사업

- 6월 문화재 지표조사 완료 및 금년 사업완료 예정

## ○ 한밭대비용수개발사업

- 관정개발에 따른 관로매설 (금년내 완료)

## 11

## 농촌마을 종합개발사업 추진

### ◆ 사업개요 및 추진실적

- 위 치 : 보은군 외속리면 서원권역 (서원,봉비,장내1·2,하개)
- 사업추진 : 2007. ~ 2011. (5년간)
- 사업량 : 생활환경정비외 4개분야
- 총사업비 : 6,199백만원 (금년사업비 : 394백만원)
- 추진실적
  - 기본계획수립 및 승인 (2007. 4.)
  - 한국농촌공사 보은지사와 일괄위탁계약 체결 (2007. 5.)
  - 실시설계 중

### ◆ 향후계획

- 실시설계완료 및 승인
- 사업착공 및 년차별 투자액에 따른 사업추진 (금년사업비 : 394백만원)

## 12

## 가로등 효율적 관리

### ◆ 사업개요 및 추진실적

- 도시 농촌가로등 : 4,697등 / 보수전담인력 1명
- 「단가계약체결 및 군 직영보수 병행방안」 지속적 검토

### ◆ 향후계획

- 도내 타시군 단가계약 및 직영보수 병행 추진사례 견학
  - 단가계약 : 1개기관 (영동군)
  - 단가계약 및 군 직영보수 : 2개기관(청주시, 단양군)
- 예산확보 후 사업 추진

## 13 산대지구 농업·농촌 테마공원 조성사업 추진

### ◆ 사업개요 및 추진실적

- 위 치 : 보은군 산외면 산대지구 (산대 1, 2리)
- 사업추진 : 2008. ~ 2010. (3년간)
- 총사업비 : 5,000백만원 (국비 50%, 도비 25%, 군비 25%)
- 사업량

(단위: 백만원)

구분	전통정원	하천생태 학습원	대추정원	허브정원	철쭉정원	짚공예 전시정원
건수/ 사업비	6/1,940	4/650	4/670	4/700	4/700	3/340

### ○ 추진실적

- 2007. 1. : 테마공원 대상지 제출  
(군 ⇒ 충청북도 ⇒ 농림부)
- 2007. 2. : 사업대상지 예비계획서 심의  
(농림부 평가반 10명)
- 2007. 2. : 사업대상지구 확정 (농림부)  
※ 전국 15개 지구중 4개 지구 선정
- 2007. 6. : 기본계획 수립중 (군비 : 80백만원)

### ◆ 향후계획

- 2007. 10. : 산외면 산대지구에 대한 기본계획 수립  
(한국농촌공사)
- 2008. 1. ~ 6. : 기본계획 수립에 대한 실시설계
- 2008. 7. ~ 2010. : 기본계획에 따른 연도별 사업추진실시

## 14

## 경지정리 지구내 수논개선사업 추진

### ◆ 사업개요 및 추진실적

- 사업의 필요성 : 경지정리 지구내 물 빠짐이 불량하여 영농기 지장을 초래하고 있는 지역을 정비하여 경작 주민들의 영농불편을 해소하고자 함.

- 위      치 : 보은군 일원
- 사   업   량 : 14필지 1,217m
- 총사업비 : 100백만원
- 추진실적 : 사업완료

### ◆ 향후계획

- 2008년 이후 매년 2억원이상의 사업비를 확보하여 경지정리 지구내 수논개선 실시 (2008. ~ 2011.)

## II. 주요 현안사업

### 1 청원~상주간 고속국도 건설

#### ◆ 사업개요

- 사업기간 : 1998. ~ 2007. (10개년 계획)
- 사업량 : L=79.495km (보은구간 3,4,5,6공구 36.89km)
- 총사업비 : 13,211억원 (보은구간 5,808억원)
- 시행청 : 한국도로공사
- 시공사 : 대림산업개발 외 4개사
- 공정율 : 91% (보은구간 공정율)

#### ◆ 추진실적

- 구간별 공사 추진현황

공구별	구 간	사업량 (km)	사 업 비(억원)			현공정율 (%)	시공사
			총사업비	기시행	2007		
계		36.89	5,808	4,718	1,090	91	
3공구	회북 오동~ 회북 건천	8.57	2,530	1,879	651	89	대림산업 SK
4공구	회북 건천 ~ 보은 금굴	8.73	1,464	1,247	217	91	KCC건설
5공구	보은 금굴 ~ 마로 수문	8.6	939	803	136	91	삼성물산
6공구	마로 수문~마로 적암	10.99	875	789	86	92	현대산업 개발

#### ◆ 향후계획

- 2007. 10월 임시개통 예정 (2007. 12. 준공)

## 2

# 보은~운암간 국도 확·포장공사

### ◆ 사업개요

- 사업기간 : 1996. ~ 2009. (14개년 계획)
- 사업량 : L=19.9km
- 총사업비 : 2,387억원
- 시행청 : 대전지방국토관리청
- 시공사 : 온빛건설 외 6개사
- 공정율 : 68%

### ◆ 추진실적

- 구간별 공사 추진현황

공사명	구간	사업량 (km)	사업비(억원)				현공정율 (%)	시공사
			총사업비	기시행	2007년	향후		
계	2개소	19.9	2,387	1,517	183	687	68	
보은~내북간	보은 금굴 ~ 내북 봉황	16.4	1,798	1,345	83	370	83	온빛건설 외 2개
내북~운암간	내북 봉황 ~ 미원 운암	3.5	589	172	100	317	33	갑을건설 외 3개

※ 「미원-운암」 구간 기본설계용역 착수 (2007.~2008. / 761백만원)

### ◆ 향후계획

- 2009. 10월 준공예정
- 사업예산 확보를 위한 관련부처와의 긴밀한 협조체제 유지

### 3

## 보은~인포간 국도 확·포장공사

### ◆ 사업개요

- 사업기간 : 2009. ~ 2013. (5개년 계획)
- 사업량 : L=24.2km
- 위치 : 옥천군 군북면 소정리 ~ 보은군 보은읍 강신리
- 총사업비 : 3,417억원 (공사비 : 3,188억원, 보상비 : 229억원)
- 시행청 : 대전지방국토관리청

### ◆ 추진실적

- 실시설계용역 완료 : 2003. 5. 27 ~ 2006. 12. 24
- 「문터터널」 구간 우선 착공토록 건교부에 건의 : 2007. 5. 2

#### ※ 옥천 ~ 소정간 추진실적

- 사업기간 : 1997. ~ 2007.
- 사업량 : L=11.2km, B=20m
- 위치 : 옥천군 군서면 월정리 ~ 군북면 소정리
- 사업비 : 1,200억원
- 공정률 : 95%

⇒ 소정~장계교 구간(기존국도 연결) 사업비 250억원 예산 확보하여 사업시행중(2007. 12. 준공예정)

### ◆ 향후계획

- 건교부 국도 종합개발계획상 2009년에 선보상 후 사업착수 예정임.

- 상대적으로 이격되어 있는 남북 제3축과 제4축 사이 충북, 경북지역의 접근성 제고
- 호남고속철 오송역 건설, 오송 BT/ 오창 IT/ 삼승 BIO농산 단지 조성 등에 의한 교통동선의 급격한 변화에 대처
- 보은군 및 충북 남부권역의 발전 촉진

#### ◆ 사업개요

- 노 선 : 증평IC(청주공항)-미원-보은-옥천-영동-무주
- 사 업 량 : L=120km (4차로)
- 총사업비 : 24,000억원

#### ◆ 추진실적

- 2005. 7. ~ 2006. 11. : 국회 및 충북도 방문 건의(3회)
- 2006. 12. 22 : 건교부 방문 건설계획 반영 건의
  - 국가기간교통망 수정계획에 남북 제3축 보완 고속국도 건설계획 반영 건의

#### ◆ 향후계획

- 남북 제3축 보완 고속국도 건설계획 반영을 위해 건교부 및 국회에 지속적 건의(요청)
- 민자사업(BTO)추진 모색