

살맛나는 **새**보은  
행복한 **새**보은

# 2007년 주요 업무 추진 실적

---



건설과

# 목 차

- I. 기본현황 / 3
- II. '07년 비전과 전략목표 / 4
- III. 이행과제별 추진실적 / 5
  - 1. 효율적인 광고물 관리 / 5
  - 2. 국토의 계획적 관리 및 체계적 이용추진 / 5
  - 3. 도시계획도로 개설사업 추진 / 7
  - 4. 온천개발 추진 / 8
  - 5. 지방도로망 정비사업 추진 / 9
  - 6. 위험도로 정비사업 추진 / 10
  - 7. 누청~중판간 도로 국도승격 지정 / 10
  - 8. 농업생산기반 정비사업 추진 / 11
  - 9. 지역개발사업 적극 추진 / 12
  - 10. 한해지역 대책사업 추진 / 12
  - 11. 농촌마을 종합개발사업 추진 / 13
  - 12. 가로등 효율적 관리 / 14
  - 13. 농업농촌테마공원 조성사업 추진 / 14
- IV. 주요현안사업 / 15
  - 1. 청원~상주간 고속국도 건설 / 15
  - 2. 보은~운암간 국도 확포장공사 / 16
  - 3. 보은~인포간 국도 확포장공사 / 17
  - 4. 남북 제3축 보완 고속국도 건설 / 18

# I. 기본현황

## 1 주요기능

- 옥외광고물관리, 도로·하천 인허가, 댐주변지역사업 추진
- 군 기본계획수립, 개발행위허가
- 군도·농어촌도로 개설 및 유지관리
- 농업기반정비사업 추진, 농촌마을·테마공원조성사업 추진
- 오지종합개발사업 추진, 소규모주민숙원사업 추진

## 2 기구 및 정원

- 5담당 - 정원 23명

건설과장
조항신

건설관리담당 신호섭 직원 4명	도시계획담당 이석환 직원 3명	토목시설담당 박종국 직원 3명	농업기반담당 원종식 직원 5명	지역개발담당 박재환 직원 2명
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

- 정·현원

(정원/현원)						
계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
23	1	5	7	2	4	4
24	1	5	6(1)	6	2	4

※ 청원경찰 5명, 수로원 9명, (1)7급 1명 도청 파견

## Ⅱ. '07년 비전 및 전략목표


비  
전

군민과 함께하는 선진 건설행정 추구



전략  
목표

책임있고 건실한 건설행정 적극 추진



여  
건

도로망 확충 및 생활 및 농업기반 조성 사업 추진  
으로 주민불편 사항 해소와 농업경쟁력 제고



이  
행  
과  
제

- ① 효율적인 광고물 관리
- ② 국토의 계획적 관리 및 체계적 이용 추진
- ③ 도시계획도로 개설사업 추진
- ④ 온천개발 추진
- ⑤ 지방도로망 정비사업 추진
- ⑥ 위험도로 정비사업 추진
- ⑦ 누청~중판간 도로 국도승격 지정
- ⑧ 농업생산기반 정비사업 추진
- ⑨ 지역개발사업 적극 추진
- ⑩ 한해지역 대책사업 추진
- ⑪ 농촌마을 종합개발사업 추진
- ⑫ 가로등 효율적 관리
- ⑬ 농업농촌테마공원 조성사업 추진

### Ⅲ. 이행과제별 추진실적

#### 1. 효율적인 광고물 관리

주요 성과 지표	실적
▶ 광고물 실명제 도입 ▶ 지정게시대 확대설치 : 37개소('06) ⇒ 49개소('07)	· 12개소

□ 광고업자의 책임의식 제고를 위한 광고물 실명제 추진

- 각 광고업체별 자율적 추진 지도 : 협조공문 2회

□ 지정게시대 확대 설치로 불법게시 최소화

- 행정광고물 게시대 설치추진 : 12개소(97백만원)
- 불법광고물 정기 점검정비 추진 : 월 2회

□ 옥외광고물 시범거리 조성으로 도시미관 정비

- 보은읍 충암로 옥외광고물 시범거리 조성 : 1억원

#### 2. 국토의 계획적 관리 및 체계적 이용 추진

주요 성과 지표	실적
▶ 장기미집행 도시계획도로 부지보상 ⇒ 3,000㎡/500백만원	· 764㎡/187백만원

□ 장기미집행 도시계획도로 부지보상 추진

- 10년이상 장기미집행 도시계획도로 부지 중 지목이 「대지」인 경우에 한하여 2023년까지 보상(국토계획법)
- 총 보상대상 : 71,539㎡ (713필지)

○ 2007년 보상추진

- 계 획 : 3,000m<sup>2</sup> / 500백만원

- 실 적 : 764m<sup>2</sup> /187백만원

⇒ 『도시계획도로 개설사업』의 확대시행으로 장기미집행시설의 단계적 해소(축소)

⇒ 연차별 장기계획 수립 - 보상 및 도로개설

□ 『국토이용정보체계』 자료입력 및 활용

○ 국토이용정보를 구축하여 토지이용규제시스템에 자료를 공개하여 정확한 정보를 활용할 수 있도록 제공

○ 용도지역·지구의 변경사항, 조례 제·개정사항, 각 용도지역에서 가능한 행위 등

□ 토지이용 질서 확립

○ 토지관련 불법행위(개발행위 등)의 사전차단을 위한 적극적 홍보 (사후 단속조치 지양)

⇒ 개발행위 허가건수 증가 : 200건 정도

○ 주민불만 예방 및 행정신뢰도 제고

○ 관련부서와 합동으로 지도점검 : 월 1회

### 3. 도시계획도로 개설사업 추진

주요성과지표	실적
▶ 도시계획도로 개설사업 : 2건 (12,950백만원)	· 3건(13,506백만원)

□ 동다리 확장공사(L=95m, B=10.5m) / 총소요액 3,306백만원

- 토목공사 및 폐기물처리용역 : 2,906백만원  
⇒ 공사기간 : 2005. 12. ~ 2008. 3.  
⇒ 현 공 정 : 90%
- 「전기 및 경관조명설치공사」 : 400백만원  
⇒ 공사기간 : 2006. 12. ~ 2008. 5.  
⇒ 현 공 정 : 50%

□ 운동장 진입도로 개설공사(도로L=95m, B=10.5m, 교량L=95m, B=10.5m) / 10,000백만원

- 총 예 산 : 10,000백만원
- 확보예산 : 4,650백만원 (1차 도로공사분)  
⇒ 공사기간 : 2007. 8. 24 ~ 2008. 8. 18  
⇒ 현 공 정 : 30%
- 1차 공사완료후 「교량가설공사」는 추후 국도비등 예산확보후 2차발주 추진

□ 교사리 보건소 앞 도시계획도로개설공사(L=296M) / 600백만원

- 예 산 액 : 600백만원
- 추진실적 : 실시설계완료, 토지 및 지장물 보상결정(20%)

□ 교사리 사리골 진입도로 개설공사 (L=300M) / 800백만원

- 총 예 산 : 800백만원
- 확보예산 : 100백만원 (기반시설부담금 특별회계)
- 추실실적 : 토지보상을 위한 분할완료
- 추진계획 : 2008년도에 부족사업비 700백만원을 확보하여 사업 추진

## 4. 온천개발 추진

주요성과지표	실적
▶ 온천개발사업 추진 : 2개소	- 개소

### □ 갈목지구 온천개발 추진

#### ○ 현황

- 위치 : 보은군 속리산면 갈목리 15-7번지
- 채수량 : 300m<sup>3</sup>/day (토출온도 28.5℃)
- 심도 : 988m
- 수질 : 중탄산 나트륨형 알칼리성 단순천
- 발견신고자 : 속리산면 갈목리 마을회 대표 김경렬

#### ○ 추진사항

- 2005. 8. 19 : 온천발견신고 (05. 2. 1 ~ 6. 25 토지굴착)
- 2005. 10. 31 : 「온천발견신고」 수리

#### ○ 향후계획

- 토지소유자에게 온천공보호구역 또는 온천원 보호지구 지정 유도
- 도시관리계획 수립(토지이용계획 변경)
- 온천개발계획 수립 ⇒ 온천개발은 민자로 추진

### □ 신정지구 온천개발 추진

#### ○ 현황

- 위치 : 보은군 산외면 신정리

#### ○ 추진내용

- 2006. 10. : 온천공 개발사업 예산 9억원 확보(2회추경)
- 2007. 2. : 온천공 개발사업 설계완료

#### ○ 추진계획

- 2007. 8. 경제사업단에서 신정지구 종합리조트를 조성하고자 민간사업자를 지정하여 사업을 추진하고 있으므로 온천공 개발은 시행하지 않는 것으로 함.

## 5. 지방도로망 정비사업 추진

주요성과지표	실적
▶ 도로포장을 제고로 지역개발을 위한 기반시설 확충 : 4개 노선 4.5km / 5,200백만원	· 4.5km

### □ 군도 개설 (2개노선 1.5km / 2,300백만원)

- 병원~용암간 : 포장 1.0km / 1,000백만원  
⇒ 분할측량 완료, '07. 10. 9일 착공, 시공측량 중
  - 총사업계획 : 확·포장 2.7km / 6,000백만원
  - 총사업기간 : 2007. 8. ~ 2010. 12. (4개년 계획)
- 기대~소여간 : 포장 0.5km / 1,300백만원  
⇒ 시점부 암절개 완료, 토공 공사 중
  - 총사업계획 : 확·포장 3.5km / 4,500백만원
  - 총사업기간 : 2005. 11. ~ 2010. 12. (6개년 계획)

### □ 농어촌도로 개설 (2개노선 3.0km / 2,900백만원)

- 수문~갈평간 : 확장 1.5km / 1,400백만원  
⇒ 토공 완료, 구조물 공사 중
  - 총사업계획 : 확·포장 3.4km / 4,000백만원
  - 총사업기간 : 2004. 7. ~ 2008. 11. (5개년 계획)
- 학림~종곡간 : 확장 1.5km / 1,500백만원  
⇒ 토공 및 구조물 공사 중
  - 총사업계획 : 확·포장 3.4km / 4,600백만원
  - 총사업기간 : 2005. 6. ~ 2008. 9. (4개년 계획)

## 6. 위험도로 정비사업 추진

주요 성과 지표	실적
▶ 위험도로 선형개량으로 교통사고 미연 예방 : 1개 노선 0.74km / 69백만원	· 0.74km

### □ 고승 위험도로 정비사업

- 도로 선형개량 : 0.74km / 69백만원
  - ⇒ 재감정 평가 완료, 개인별 토지보상 협의 중
  - 총사업계획 : 선형개량 0.74km / 840백만원
  - 총사업기간 : 2006. 10. ~ 2008. 12. (3개년 계획)

## 7. 누청~중판간 도로 국도승격 지정

주요 성과 지표	실적
▶ 지속적인 국도승격 추진으로 향후 도로 유지관리비 절감	· 14회(건의, 협의등)

- 건교부에 누청~중판간 도로 국도 승격 요청 : 2007. 1. 15
- 건설교통부 방문 국도 승격 협의 : 2007. 6. 12
- 건설교통부 방문 국도 승격 협의 : 2007. 10. 31
- 대전국토관리청 방문 국도 승격 협의 : 2007. 11. 1
- 관계기관 전화 문의 협의 등 : 10회

## 8. 농업생산기반 정비사업 추진

주요성과지표	실적
▶ 농업생산기반정비사업 : 6건/4,141백만원('06) ⇒ 8건/8,124백만원('07)	· 8,124백만원

### □ 경지정리 지구내 기계화 경작로 포장사업

- 위치 : 4개면(보은, 탄부, 삼승, 수한)
- 사업량 : 경작로 9.1km / 946백만원
- 추진실적 : 공사완료

### □ 부수지구 받기반 정비사업

- 위치 : 회인면 부수1·2리
- 사업량 : 42ha / 1,435백만원(금년사업비 : 430백만원)
- 추진실적 : 집행 중

### □ 대양지구 대구획경지정리 사업추진

- 위치 : 탄부면 대양리
- 사업량 : 대양지구 76ha / 2,563백만원
- 추진실적 : 공사완료

### □ 농업용수 개발

- 위치 : 장안면 장재리
- 사업량 : 1개소/ 70백만원/ 암반관정개발 1공, 관부설 270m
- 추진실적 : 사업 완료

### □ 경지정리 지구내 수논 개선사업

- 위치 : 보은군 일원(14개소)
- 사업량 : 14필지 / 100백만원
- 추진실적 : 사업 완료

## 9. 지역개발사업 적극 추진

주요 성과 지표	실적
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 정주생활권 개발사업 추진 : 3개면/1,476백만원('06) ⇒ 2개면/1,874백만원('07)</li> <li>▶ 오지종합 개발사업 추진 : 2개면/2,142백만원('06) ⇒ 3개면/2,507백만원('07)</li> <li>▶ 댐주변지역정비사업 추진 : 2개면/700백만원('06) ⇒ 2개면/599백만원('07)</li> </ul>	정상추진

### □ 정주기반확충 사업

- 삼승(12건, 875백만원) : 탄금리 마을내도로포장공사의 9건(준공)
- 탄부(12건, 875백만원) : 덕동1리 마을내도로포장공사의 11건(준공)
- 장안( 1건, 125백만원) : 하개리 세천정비공사(준공)

### □ 오지종합개발 사업

- 속리산면(1건, 320백만원) : 사내5리 세천정비공사(공정율20%)
- 마로면(1건, 721백만원) : 오천2리 마을진입로 확포장공사(공정율 85%)
- 회인면(4건, 1,016백만원) : 송평1리 영농단지 진입로  
포장공사의 3건(공정율 85%)

### □ 댐주변지역 정비 사업

- 회남면(3건,310백만원) : 분저리 소공원정비사업외 2건 추진 연내 완료
- 회인면(3건,289백만원) : 죽암1리 세천정비사업 외 2건 추진 연내 완료

## 10. 한해지역 대책사업 추진

주요 성과 지표	실적
▶ 농촌용수개발사업 : 2건/885백만원('06)⇒2건/2,140백만원('07)	· 2,140백만원

□ **상판지구 농촌용수개발사업**

- 위 치 : 속리산면 상판리
- 사 업 량 : 저수지 1개소(H=15.5m, L=126m)  
진입도로 240m, 방수로 105m, 그라우팅100m
- 사 업 비 : 3,760백만원(금년도 사업비 : 2,040백만원)
- 사업기간 : 2003. ~ 2008.(6년간)
- 추진실적 : 여수토 설치 및 저수지 제방축조 126m

□ **한밭대비 용수개발사업**

- 위 치 : 2개리(보은읍 종곡리, 장안면 장내리)
- 사 업 량 : 암반관정개발 2공 / 100백만원
- 추진실적 : 사업 완료

## 11. 농촌마을 종합개발사업 추진

주요성과지표	실적
▶ 농촌마을종합개발사업 추진 : 2007. 실시설계 승인 및 사업발주 394백만원('07)	정상추진

□ **농촌마을 종합개발사업 추진으로 주민들의 삶의 질 향상**

- 위 치 : 보은군 장안면 서원권역(서원,봉비,장내1,2,개안)
- 사업추진 : 2007. ~ 2011.(5년간)
- 사 업 량 : 생활환경정비의 4개분야
- 총사업비 : 6,199백만원( 금년사업비 : 394백만원 )
- 추진실적
  - 2007년도 실시설계 승인 및 사업 발주

## 12. 가로등 효율적 관리

주요성과지표	실적
▶ 가로등 보수 일부 단가계약 개선방안 추진 : 2008년 예산반영 운영('07)	정상추진

- 도시 농촌가로등 : 4,697등 / 보수전담인력 1명
- 일부 단가계약 보수 개선방안 : 2008년 예산반영 운영

## 13. 농업농촌테마공원 조성사업 추진

주요성과지표	실적
▶ 농업농촌테마공원조성사업 : 기본계획 수립 완료 군비80백만원('07)	정상추진

### □ 농업농촌테마공원 조성사업 추진으로 도·농 교류 촉진 및 지역경제 활성화 도모

- 위 치 : 보은군 산외면 산대지구( 산대 1. 2리)
- 사업추진 : 2008. ~ 2011.(4년간)
- 총사업비 : 5,000백만원(국비 50%, 도비 25%, 군비 25%)
- 사업량 : 보은미니어처 공원/보은황토대추정원/생태연못/철쭉동산/야생화공원 등
- 추진실적
  - 2007. 01. : 테마공원 대상지 제출(군⇒충청북도⇒ 농림부)
  - 2007. 02. : 사업대상지 예비계획서 심의(농림부 평가반 10명)
  - 2007. 02. : 사업대상지구 확정(농림부)
    - ※ 전국 15개 지구중 4개지구 선정
  - 2007. 12. : 기본계획 수립완료(군비 : 80백만원)

## V. 주요현안사업

### 1 청원~상주 고속국도 건설

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 1998. ~ 2007. (10개년 계획)
- 사업량 : L=79.495km (보은구간 3,4,5,6공구 36.89km)
- 총사업비 : 13,211억원 (보은구간 5,808억원)
- 시행청 : 한국도로공사
- 시공사 : 대림산업개발 외 4개사
- 공정율 : 98% (보은구간 공정율)

#### □ 추진실적

- 구간별 공사 추진현황

공구별	구 간	사업량 (km)	사 업 비(억원)			현공정율 (%)	시공사
			총사업비	기시행	2007		
계		36.89	5,808	4,718	1,090	98	
3공구	회북 오동~ 회북 건천	8.57	2,530	1,879	651	98	대림산업 SK
4공구	회북 건천 ~ 보은 금굴	8.73	1,464	1,247	217	98	KCC건설
5공구	보은 금굴 ~ 마로 수문	8.6	939	803	136	98	삼성물산
6공구	마로 수문~마로 적암	10.99	875	789	86	98	현대산업 개발

#### □ 향후계획

- 2007. 11월 말 개통 예정

## 2

# 보은~운암간 국도 확포장 공사

### □ 사업개요

- 사업기간 : 1996. ~ 2011. (15개년 계획)
- 사업량 : L=19.9km
- 총사업비 : 2,387억원
- 시행청 : 대전지방국토관리청
- 시공사 : 온빛건설 외 6개사
- 공정율 : 68%

### □ 추진실적

- 구간별 공사 추진현황

공사명	구간	사업량 (km)	사업비(억원)				현공정율 (%)	시공사
			총사업비	기시행	2007년	향후		
계	2개소	19.9	2,387	1,517	183	687	68	
보은~내북간	보은 금굴 ~ 내북 봉황	16.4	1,798	1,345	83	370	83	온빛건설 외 2개
내북~운암간	내북 봉황 ~ 미원 운암	3.5	589	172	100	317	33	갑을건설 외 3개

※ 「미원-운암」 구간 기본설계용역 착수 (2007.~2008. / 761백만원)

- '07. 10. : 건교부 및 국회에 '08예산 추가확보 요청

### □ 향후계획

- 2011. 12월 준공예정
- 사업예산 확보를 위한 관련부처와의 긴밀한 협조체제 유지

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2009. ~ 2013. (5개년 계획)
- 사업량 : L=24.2km
- 위치 : 옥천군 군북면 소정리 ~ 보은군 보은읍 강신리
- 총사업비 : 3,417억원 (공사비 : 3,188억원, 보상비 : 229억원)
- 시행청 : 대전지방국토관리청

## □ 추진실적

- 실시설계용역 완료 : 2003. 5. 27 ~ 2006. 12. 24
- 「문티터널」 구간 우선 착공토록 건교부에 건의 : 2007. 5. 2

## ※ 옥천 ~ 소정간 추진실적

- 사업기간 : 1997. ~ 2007.
- 사업량 : L=11.2km, B=20m
- 위치 : 옥천군 군서면 월정리 ~ 군북면 소정리
- 사업비 : 1,200억원
- 공정률 : 95%

⇒ 소정~장계교 구간(기존국도 연결) 사업비 250억원 예산 확보하여 사업시행중(2007. 12. 준공예정)

## □ 향후계획

- 건교부 국도 종합개발계획상 2009년에 선보상 후 사업착수 예정임.

#### □ 사업개요

- 노 선 : 증평IC(청주공항)-미원-보은-옥천-영동-무주
- 사업량 : L=120km (4차로)
- 총사업비 : 24,000억원

#### □ 추진실적

- 2005. 7. ~ 2006. 11. : 국회 및 충북도 방문 건의(3회)
- 2006. 12. 22 : 건교부 방문 건설계획 반영 건의
  - 국가기간교통망 수정계획에 남북 제3축 보완 고속국도 건설계획 반영 건의

#### □ 향후계획

- 국가기간 교통망 반영을 위해 건교부 및 국회에 지속적 건의(요청)
- 민자사업(BTO)추진 모색