

2006년도 주요업무 추진실적



건설과

목 차

I. 주요업무 추진실적	3
① 보은 군기본계획 및 관리계획 수립	3
② 국토의 계획적관리 및 체계적 이용 추진	4
③ 도시계획도로 개설사업 추진	5
④ 지방도로망 정비사업 추진	6
⑤ 개축지구 기반시설 사업추진	7
⑥ 위험도로 정비사업 추진	7
⑦ 농업생산 기반 정비사업 추진	8
⑧ 정주·오지개발 사업 추진	8
⑨ 한해대책 사업추진	9
II. 특수시책	10
□ 도로변 갓길포장	10
III. 현안사업	11
① 청원~ 상주간 고속국도 건설	11
② 보은~ 운암간 국도 확·포장 공사	12
③ 보은 ~ 인포간 국도 확·포장공사	13
④ 서원권역 농촌마을 종합개발 사업추진	14

I. 주요업무 추진실적

1

보은 군기본계획 및 관리계획수립

❖ 추진실적

❖ 보은 군기본계획 및 관리계획수립 용역 추진

- 대상지역 : 보은군 행정구역 전체(584.46km²)
- 사업비 : 3,800백만원
- 사업기간 : 2003년 ~ 2007년
- 사업내용
 - 기본계획(토지의 이용계획, 용도지역·지구지정)
 - 관리계획(관리지역세분화, 일반주거지역중세분
자연취락지구지정, 도시계획시설결정)
 - 환경성검토 및 교통성검토, 사전재해영향성검토
경관계획
 - 항공측량 및 지형지적도면 고시
- 추진내용
 - 2006. 4. 26 : 사전재해영향성 검토 용역추진
 - 2006. 9. 4 : 기본계획 및 관리계획 준수보고
 - 2006. 10. 9 : 관리계획 관련실과장 보고
 - 2006. 10. 10 : 기본계획(안) 및 관리계획(안) 입안
 - 2006. 10. 10 ~ 10. 15 : 주민공람공고
 - 2006. 10. 18 : 주민설명회 개최
 - 2006. 10. 25 : 충청북도 지역개발과 사전협의
 - 2006. 11. 3 : 의회의견청취
 - 2006. 11. 9 : 도 도시계획위원회 개최
- 향후일정
 - 2006. 12. : 충청북도 도시계획위원회 심의
 - 2007. 1. : 지형도면 고시



2

국토의 계획적 관리 및 체계적 이용 추진

❖ 추진실적

❖ 장기미집행 도시계획시설부지 대지보상 추진

- 장기미집행 도시계획시설부지 대지보상 특별회계 운영 / 400백만원
- 장기미집행 도시계획시설부지 대지보상(매수청구권) 5건(1,240m²)/ 310백만원
- 2007년도 보상계획 : 3,000m²/800백만원

- ☞ 『도시계획도로 개설사업』의 확대시행으로 장기미집행 시설의 단계적 해소
- ☞ 장기미집행 도시계획시설(도로, 공원) 투자계획을 수립하여 지속적으로 추진
- ☞ 관련조례 제정 : 2005. 2.15

❖ 기반시설부담금 특별회계 운영

- 보은군 기반시설 특별회계 설치운영조례 제정 : 2006. 7. 12
- 2006. 7. 12일 법률개정으로 건축연면적 200m²를 초과하는 건축물에 부과, 기반시설 설치 시 사용
- 기반시설 부담금 부과내용
 - 고지서 발부 : 13건/41,848천원
 - 예정통지 : 15건/42,455천원

❖ 개발행위허가 및 관리

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률의 개정에 따라 전 행정 구역을 체계적으로 관리하고자 하며, 선계획-후개발로 불합리한 개발 방지
- 개발행위허가 : 70건/ 168,330m²
- 개발행위허가 준공검사 : 24건

❖ 「국토이용정보체계」 자료입력 및 활용

- 용도지역 · 지구의 변경사항, 자치법규 제 · 개정사항, 용도 지역 · 지구내 가능행위 등
- 2006. 12. 30일까지 규제법률 입력완료 예정

3

도시계획도로 개설사업 추진

❖ 추진실적

❖ 동다리 확장공사 (L=95m, B=10.5m) / 총소요액 3,000백만원

- 토목공사 및 폐기물처리용역 : 2,350백만원
 - ☞ 공사기간 : 2005. 12 ~ 2008. 3
 - ☞ 현 공 정 : 45%,
 - ☞ 부족사업비 : 200백만원

- 「전기 · 조명설치 공사」 : 400백만원
 - ☞ 공사기간 : 2006. 12 ~ 2008. 3
 - ☞ 현 공 정 : 5%



❖ 운동장 진입도로 개설공사(도로 L=940m, 교량 L=124m) / 10,000백만원

- 총 예 산 : 10,000백만원
- 확보예산 : 2,900백만원
- 추진실적('06) : 실시설계완료, 용지 및 지장물보상 (85%)
- 추진계획
 - 도로개설에 필요한 사업비 30억중 확보된 예산(29억원중 11억원은 토지보상) 18억원과 부족사업비를 2007년도에 확보하여 「도로개설공사」 를 추진

❖ 추진현황 및 실적

❖ 군도 확 · 포장사업 (3개노선 9.0km/1,613백만원)

- 광춘-용암간 : 포장 5.0km/622백만원 (전체진도 100%)
 - 사업계획 : 확 · 포장 5.0km/6,292백만원
 - 사업기간 : 1997. 6 ~ 2006. 10
- 거현-천남간 : 포장 3.5km/491백만원 (전체진도 100%)
 - 사업계획 : 확 · 포장 3.5km/5,101백만원
 - 사업기간 : 2000. 4 ~ 2006. 6
- 기대-소여간 : 포장 0.5km/500백만원 (전체진도 30%)
 - 사업계획 : 확 · 포장 3.4km/4,500백만원
 - 사업기간 : 2005. 11 ~ 2010. 12 (6개년 계획)

❖ 농어촌도로 확 · 포장사업 (3개노선 4.1km/2,625백만원)

- 길상-평각간 : 확 · 포장 1.8km/1,025백만원 (전체진도 100%)
 - 사업계획 : 확 · 포장 1.8km/2,125백만원
 - 사업기간 : 2004. 7 ~ 2006. 11
- 수문-갈평간 : 확장 1.5km/1,000백만원 (전체진도 75%)
 - 사업계획 : 확 · 포장 3.4km/3,200백만원
 - 사업기간 : 2004. 7 ~ 2007. 9 (4개년 계획)
- 학림-종곡간 : 확장 0.8km/600백만원 (전체진도 50%)
 - 사업계획 : 확 · 포장 3.4km/4,500백만원
 - 사업기간 : 2005. 6 ~ 2008. 9 (4개년 계획)

❖ **교통소통 대책사업 (2건 / 800백만원)**

- 소여3교 가설 : 교량 1개소/ 400백만원 (진도 90%)
- 병원-용암간 도로 확·포장 : 실시설계 완료/ 400백만원
 - 사업계획 : 확·포장 2.7km/4,500백만원
 - 사업기간 : 2006 ~ 2010 (5개년 계획)

5 **개축지구 기반시설 사업 추진**

❖ **추진실적**

❖ **누청-신정간 도로 확·포장 공사**

- 사업량 : 확·포장 6.94km(터널 1,198m, 피암터널 204m)
- 총사업비 : 56,674백만원 (국비 100%)
- 사업기간 : 1997. 12 ~ 2006. 5
- 향후계획 : 국도 승격 지정 신청 (2006. 12)



6 **위험도로 정비사업 추진(계속사업)**

❖ **추진현황 및 실적**

❖ **고승 위험도로 정비사업**

- 사업량 : 도로 선형개량 0.8km
- 총사업비 : 840백만원 (국비 420, 군비 420)
- 사업기간 : 2006. 10 ~ 2008. 10 (전체진도 20%)
- 2006 실적 : 편입용지 보상 및 착공 / 132백만원

7**농업생산기반 정비사업 추진****❖ 추진실적****❖ 기계화 경작로 포장**

- 위 치 : 5개면(산외,탄부,삼승,보은,내북)
- 사업량 : 경작로 8.9km / 927백만원
- 추진실적 : 경작로 8.9km 포장완료

❖ 농업용수개발

- 위 치 : 보은읍 신함리
- 사업량 : 암반관정개발 1공,관부설 420m,옹벽 10m
- 추진실적 : 관정개발 완료

❖ 가을착수 대구획 경지정리사업

- 위 치 : 탄부면 대양리
- 사업량 : 대양지구 76ha / 854백만원
- 추진실적 : 사업시행인가 완료

8**정주·오지개발사업 추진****❖ 추진실적****❖ 정주권개발사업(3개면 : 외속,탄부,삼승 / 1,475백만원)**

- 삼승(5건,495백만원) : 달산1리 마을도로포장외 4건(준공)
- 탄부(3건,495백만원) : 상장리 상수도설치외(준공)
- 외속(3건,485백만원) : 오창리 마을도로포장외 2건(준공)

❖ **오지개발사업(2개면 마로,회북 / 2,141백만원)**

- 마로(3건,1,148백만원) : 관기1리 마을연결도로포장의 2건(준공1, 공사중2)
- 회북(3건,993백만원) : 신문리 영농단지 조성 진입로포장의 2(준공1,공사중2)

9 한해지역 대책사업추진

❖ **추진실적**

❖ **상판지구 농촌용수개발사업**

- 위 치 : 내속리면 상판리 일원
- 사 업 량 : 저수지 1개소(h=15.5, L=126m)
- 사 업 비 : 3,760백만원(금년도 사업비 : 340백만원)
- 사업기간 : 2003 ~ 2008(6년간)
- 추진실적 : 방수로 105m완료,그라우팅 및 복통설치 완료

❖ **한해지역 소규모사업추진**

- 사 업 량 : 암반관정 1공,용배수로정비 4개소,
양수장보수 및 설치 2개소
- 사 업 비 : 545백만원
- 사업기간 : 2006. 1 ~ 2006. 12
- 추진실적 : 관정개발 1공 완료,용배수로정비 4개소 완료,
양수장 보수 2개소 완료

II. 특수시책



도로변 갓길 포장

- 도로변 갓길 포장으로 도로 이용자의 편의 제공 및 교통안전사고 사전 예방과 도로의 효율적인 유지관리 도모

□ 사업개요

- 대 상 : 총 32개 노선 125.3km
(군도 : 14노선 79.4km, 농어촌도로 : 18노선 45.9km)
- 사업기간 : 2006년 ~ 2010년 (5개년 계획)
- 총사업비 : 700백만원
- 사업내용 : 갓길 포장 (폭 0.5~1.0m)

□ 추진실적

- 2006 대상구간 : 군도 22호선(내북 봉황 ~ 산외 가고)
- 사업량 : L=5.9km, B=0.5~1.0m
- 사업비 : 50,000천원

□ 향후계획

- 2007년 추진 계획 : 군도 8호선(L=17.8km/ 100,000천원)

Ⅲ. 현안사업

1 청원~상주간 고속국도 건설

□ 사업개요

- 사업기간 : 1998년 ~ 2007년 (10개년 계획)
- 사업량 : L=79.495km (보은구간 3,4,5,6공구 36.89km)
- 총사업비 : 13,164억원 (보은구간 5,808억원)
- 시행청 : 한국도로공사
- 시공사 : 대림산업개발 외 4개사
- 공정율 : 85% (보은구간 공정율)



□ 추진실적

- 구간별 공사 추진현황

공구별	구 간	사업량 (km)	사 업 비(억원)			현공정율 (%)	시공사
			총사업비	기시행	2007		
계		36.89	5,808	4,718	1,090	85	
3공구	회북 오동~ 회북 건천	8.57	2,530	1,879	651	80	대림산업 SK
4공구	회북 건천 ~ 보은 금굴	8.73	1,464	1,247	217	85	KCC건설
5공구	보은 금굴 ~ 마로 수문	8.6	939	803	136	78	삼성물산
6공구	마로 수문~마로 적암	10.99	875	789	86	88	현대산업 개발

□ 향후계획

- 2007년 12월 준공예정(2007년 예산 확보)

□ 사업개요

- 사업기간 : 1996년 ~ 2009년 (14개년 계획)
- 사업량 : L=19.9km
- 총사업비 : 2,387억원
- 시행청 : 대전지방국토관리청
- 시공사 : 온빛건설 외 6개사
- 공정율 : 67%

□ 추진실적

- 구간별 공사 추진현황

공사명	구간	사업량 (km)	사업비(억원)				현공정율 (%)	시공사
			총사업비	기시행	2007년	향후		
계	2개소	19.9	2,387	1,517	300	570	67	
보은~내북간	보은 금굴 ~ 내북 봉황	16.4	1,798	1,345	200	253	80	온빛건설 외 2개
내북~운암간	내북 봉황 ~ 미원 운암	3.5	589	172	100	317	30	갑을건설 외 3개

□ 향후계획

- 2009년 10월 준공예정
- 운암~미원간 확포장 기본설계 추진(761백만원/2008년완료예정)
- 사업예산 확보를 위한 관련부처와의 긴밀한 협조체제 유지

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2013년 (5개년 계획)
- 사업량 : L=24.2km
- 위치 : 옥천군 군북면 소정리 ~ 보은군 보은읍 강신리
- 총사업비 : 3,417억원 (공사비 : 3,188억원, 보상비 : 229억원)
- 시행청 : 대전지방국토관리청

□ 추진실적

- 실시설계용역 : 2003. 5. 27 ~ 2006. 12. 24
- 주민설명회 개최 : 2005. 6. 17, 8. 31
- 관련 지자체 및 주민의견수렴 제출 : 2005. 9. 28

※ 옥천 ~ 소정간 추진실적

- 사업기간 : 1997년 ~ 2007년
- 사업량 : L=11.2km
- 위치 : 옥천군 군서면 월정리 ~ 군북면 소정리
- 사업비 : 1,200억원
- 소정~장계교간 확장(기존국도 연결) 사업비 250억원 확보

□ 향후계획

- 건교부 국도건설 제2차 5개년 계획상 2009년에 사업착수 예정임.
- “문티재 터널” 구간등 노선중 일부구간을 우선 착공토록 건설부와 지속적 협의

□ 사업개요

- 위 치 : 보은군 외속리면 서원권역(서원,봉비,장내1,2,하개)
- 사업추진 : 2007 ~ 2011년(5년간)
- 총사업비 : 70억(국비 80%, 지방비 20%)

□ 추진실적

- 2006. 2. 6 : 농촌마을 종합개발사업 추진대상지 제출
(군 ⇒ 충청북도 ⇒ 농림부)
- 2006. 2. 13 : 농촌마을 종합개발사업 예정권역 현지평가
(충청북도 농촌지역개발 심의위원 10명)
- 2006. 3. 16 : 농촌마을 종합개발사업 추진대상지 선정
(충청북도) ⇒ 5개권역중 3개권역 선정
- 2006. 5. 5 : 농촌마을 종합개발사업 예정권역 농림부 현지
평가 (농림부 평가반 3명)
- 2006. 6. 7 : 2006년 농촌마을 종합개발사업 사업대상지
최종선정(농림부)
- 2006. 9. 11 : 기본계획 수립을 위한 1차 자문위원회개최
(외속리면사무소,서원권역 자문위원 7명)
- 2006. 11. 10 : 기본계획 수립을 위한 2차 자문위원회개최
(한국농촌공사 충남본부(대전),서원권역
자문위원 7명)

□ 향후계획

- 2007. 12 : 기본계획 수립 완료(한국농촌공사)
- 2007. 1 ~ 2007. 4 : 기본계획 수립에 대한 실시설계
(한국농촌공사)
- 2007. 5 ~ 2011 : 기본계획에 따른 년도별 사업추진 실시