

1993년도

주요사업추진상황보고

문 화 공 보 실

주요사업추진성과

- 각종 홍보매체 및 언론과의 유기적인 연계로 정부시책 및 군정업무에 대한 군민의 신뢰성 제고와 공감대 형성
- 제16회 속리축전 등 각종 문화행사 실시로 지역화합의 분위기 조성
- 문화재 정비, 보존으로 전통문화 전승기를 조성
- 관광개발의 촉진으로 관광객 5% 증가 유치

1. 군정홍보활동강화

○ 보도의 활성화

- 군수와의 기자 간담회 < 매분기 > 4 사 / 4 회
- 실과장과 대화의날 운영 < 매월초 > 4 사 / 12과

○ 주민홍보

- 대추고을소식 발간외 2종 12회 / 12,000 부
- 주요군정홍보 < 월중, PR > 4 사 / 8 회
- 신문보급 4 사 / 2,545 부

2. 전통문화의 전승

- 세시풍속놀이 < 농악놀이, 널뛰기, 윷놀이 등 > - 6 종

【1993. 2. 3 - 1993. 2. 13 <읍면별>】

- 전통민속문화 전승 → 제 16회 속리축전

【1993. 10. 7 - 1993. 10. 8】

3. 문화예술행동

- 충효교실 운영 < 보은, 회인향교 > 1 회 / 172 명
- 개나리합창단 운영 2 회 / 1,050 명
- 문화원 운영 < 속리축전 외 > 8 종

4. 문화유산의 정비

- 문화재 보수 8 건 / 549,000 천원
- 군지발간준비 2,000부 / 64,000 천원
- 비지정문화재 발굴 지정 <발굴 : 10건> - 신청 2 건
- 동학혁명 100주년 기념사업 기본설계 완료 - 1식 < '93. 9. 30 >
- 동학군 집단매장지 발굴 조사 - 1식 < '93. 11. 30 >
- 정부인 소나무 주변 정비사업 - 1식 < '93. 12. 31 >

5. 유해업소의 지도단속

- 단속대상 52 개소
【 음반비디오 35, 만화가게 7, 서점 7, 유선방송 2 】
- 지도단속결과 4 건
【 허가취소 1, 영업정지 3 】

6. 관광진흥

- 엑스포대비 관광홍보물 제작 - 2 종 / 26,500 부
- 속리산 관광추진위원회 구성 - 15 명
- 관광객 유치 【 '93. 10. 31 현재 】

92년 / 1,369 천명
93년 / 1,440 천명 (5% 증가)

미 료 사 업 추 진 현 황

1. 삼 년 산 성 정 비 사 업

□ 추진방침

- 성곽의 축성방법이 정교하고 웅장하여 훼손되지 않은 부분은 최대한 보존하고 파손된 부분 (800여m)에 대하여는 년차적으로 복원
- 복원은 보은군 재정이 빈약하고 국가문화재임을 감안하여 국고지원을 받아 복원

□ 추진계획

- 총연장 - 1,680m , 성고 - 10~15m , 폭 8 - 10m
- 현재까지의 추진실적

< 단위 : 백만원 >

사업명	총 사업		기 투자		'93년 시행		'94년 이후		비 고
	물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액	물 량	금 액	
삼 년 산 성 정 비	1,080m	18,857	285.5m	1,215	11.1m	286	783.4m	17,356	

- 당초계획한 복원기간 14년 < 1986 - 1999 >내에 복원될 수 있도록 추진하겠음.

□ 문제점 및 대책

- 사업비가 빈약하여 계획한 기간내에 정비가 어려운 실정이나 보수 정비될 수 있도록 사업비의 대폭적인 지원요청을 하겠음.
- 93년 정비사업은 '93. 6. 17 문화재관리국에서 설계승인 (공기 270일) 됨에 따라 '93. 7. 16일 착공하여 94년 상반기에 완공할 계획임.
(※ 현공정은 70%로 년내 완공이 지난 함)

2. 향토민속자료관 건립 사업

□ 추진 방침

- 우리 민족의 5천년 역사와 함께 생활하면서 조상의 얼과 삶의 전통이 담긴 각종 민속자료를 수집, 전시함
- 보은군의 특색있는 생활자료를 중점 전시하여 보은군민은 물론, 외부 관람객에게 보은군의 전통적인 생활상을 소개하는데 밑바탕으로 활용

□ 추진 계획

- '93. 11. 30 - 건립 위치 확정
- '93. 12. 31 - 토지 매입
- '94. 2. 28 - 설계 완료
- '94. 3. 25 - 착수
- '94. 10. 31 - 완 료

□ 문제점 및 대책

- '93 ~ '94년 계획사업으로 당초 건립예정지인 삼년산성안에 건립이 문화재관리국으로부터 현상변경 불가회신('93. 8. 11)됨에 따라 위치 및 형태를 재결정하게 되어 년내 완공이 어렵게 됨
- '94년으로 사고이월하여 조속한 시일내에 완료될 수 있도록 하겠음