

2010년도 주요업무 추진상황



건설방재과

목 차

- I. 기본현황 / 3
- II. 2010년 비전과 전략목표 추진체계 / 4
- III. 전략목표별 추진상황 / 5
 - 전략목표 1 건설행정의 원활한 추진 / 5
 - 전략목표 2 도로기반시설 확충으로 지역간 균형발전 기여 / 7
 - 전략목표 3 예방위주의 재난관리대책 / 10
 - 전략목표 4 하천정비 및 안전문화운동 추진 / 12
 - 전략목표 5 비상대비 민방위 역량 강화 / 15
- IV. 특수시책 / 17
 - 1. 재해예방을 위한 어린이 안전교육 실시 / 17
 - 2. 하천(소하천,세천)기초 세굴방지 설치사업 / 18
 - 3. 하천별 수목제거사업 / 19
- V. 주요현안사업 / 20
 - 1. 보은~운암간 국도 확포장공사 / 20
 - 2. 보은~인포간 국도 확포장공사 / 21
 - 3. 속리산 연계도로 개설공사 / 22
 - 4. 대청댐권역 하천환경정비 사업 / 23

I. 기본현황

주요기능

- 건설산업활성화, 옥외광고물관리, 댐주변지역 지원사업 추진
- 군도·농어촌도로 개설 및 유지관리
- 재난사전예방, 재해위험지구 정비, 재난복구계획 수립
- 하천 및 소하천 정비, 안전문화운동, 시설물 안전점검
- 민방위 편성·교육·훈련, 민방위시설장비 관리, 을지연습

기구 및 정·현원

- 5담당 - 현원 20명

건설방재과
조 항 신

건설행정담당 조 두 영 직원 3명	도로시설담당 박 재 환 직원 3명	재난안전담당 최 원 영 직원 4명	하천시설담당 정 명 진 직원 2명	민방위담당 김 영 숙 직원 2명
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

- 정·현원

(정원/현원)

계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
21 / 20	1 / 1	5 / 5	6 / 5	5 / 5	2 / 1	2 / 3

※ 청원경찰 5명, 수로원 9명

II. 2010년 비전과 전략목표 추진체계

비
전

안정적인 생활환경조성을
위한 건설방재 추진



전략목표	건설 행정의 원활한 추진	도로기반시설 확충으로 지역간 균형 발전기여	예방 위주의 재난관리대책	하천정비 및 안전문화운동 추진	비상 대비 민방위 역량 강화
이 행 과 제	① 내실있는 건설 행정 추진 ② 도시미관 정비를 위한 적극적 광고물 관리 ③ 주민지원사업 적극 추진	① 군도 및 농어촌도로 개설 ② 신속한 도로 유지 보수로 이용자 편의 제공	① 체계적 재난 관리로 피해 사전 예방 ② 재해사전대비로 인명 및 재산 피해 최소화	① 지방하천 및 소하천 정비사업 ② 안전문화운동 및 안전점검 실시	① 실용 민방위 교육·훈련 운영 강화 ② 비상사태 대응 역량 강화

Ⅲ. 전략목표별 추진상황

1. 건설행정의 원활한 추진

이행과제 1-1 내실 있는 건설행정 추진

주요성과지표	'10계획/실적
지역건설업체 지원으로 지역경제활성화 국·공유재산(도로, 하천) 실태조사	· 수시 / 추진중 · 1회 / 0회(하반기)

□ 지역건설산업 활성화 추진

- 골프장 등 대규모 건설공사 지역건설업체 참여 확대
 - 전문건설업체 및 건설기계 참여 지원
 - 지역건설자재 구매·사용 확대
 - 지역제한 입찰참여로 분할발주 추진
- 전문건설업 신규등록 처리기한 단축(20⇒10일) : 21건
- 건설분야 애로사항 접수창구 운영 : 3회

이행과제 1-2 도시미관 정비를 위한 적극적 광고물 관리

주요성과지표	'10계획/실적
간판이 아름다운 시범가로 조성	· 1식 / 추진중

□ 간판이 아름다운 시범가로 조성사업 추진

- 간판(LED)교체 설치 : 150백만원, 30개업소 가로형, 돌출
간판 교체, 7월 준공예정
- 불법광고물 정비 : 45회 / 578건

이행과제 1-3 주민지원사업 적극 추진

주요성과지표	'10계획/실적
댐 주변지역 정비사업 및 지원사업 추진 대청댐 효나눔 복지센터 건립 추진	· 410백만원/ 323백만원 · 1식 / 추진중

□ 댐 주변지역 정비사업 및 지원사업 추진

- 댐 주변지역 정비사업(회남, 회인면) 추진 : 6건 /109백만원
- 댐 주변지역 지원사업 추진 : 23건 /214백만원

□ 대청댐 「효나눔 복지센터」 건립 추진

- 위치 : 보은군 회인면 중앙리 1-1외 2필지
- 규모 : 부지면적 2,317㎡, 건축면적 850㎡(2층)
- 총사업비 : 1,900백만원(군비 2억, 수자원공사 17억)
- 시행자 : 한국수자원공사 대청댐관리단
- 추진실적 : '10. 7월 준공 예정
 시범운영을 거쳐 '10. 9월 개관예정

2. 도로 기반시설 확충으로 지역간 균형발전 기여

이행과제 2-1 군도 및 농어촌도로 개설

주요성과지표	'10계획/실적
도로포장을 제고로 지역발전을 위한 기반시설 확충 : 9개 노선 5.58km / 3,768백만원	· 9개노선 5.58km / 추진중

□ 군도 개설

○ 군도 확·포장사업 (5개 노선 3.1km / 2,462백만원)

- ① 병원~용암간 : 1.0km / 551백만원 (완공, 100%)
 - 총사업계획 : 2.7km / 5,610백만원 (61%, 2012년 완공)
- ② 갈전~범화간 : 0.5km / 302백만원 (4차분준공, 100%)
 - 총사업계획 : 1.3km / 2,044백만원 (93%, 2011년 완공)
- ③ 애곡~갈티간 : 0.2km / 473백만원(추진중, 95%)
 - 총사업계획 : 0.8km / 2,326백만원 (93%, 2010년 완공)
- ④ 보은~이원간 : 1.0km / 901백만원(2차분준공, 100%)
 - 총사업계획 : 2.3km / 5,000백만원 (75%, 2011년 완공)
- ⑤ 수문리 군도 : 0.4km / 235백만원(2차분준공, 100%)
 - 총사업계획 : 0.4km, 암거1개소/535백만원 (100%, 완공)

□ 농어촌도로 개설

○ 농어촌도로 확·포장사업 (4개 노선 2.48km / 1,306백만원)

① 학림~종곡간 : 0.9km / 392백만원 (추진중, 90%)

· 총사업계획 : 3.4km / 5,759백만원 (90%, 2010년 완공)

② 성주~어암간 : 0.93km / 261백만원 (추진중, 85%)

· 총사업계획 : 1.93km / 1,311백만원 (70%, 2010년 완공)

③ 이식~이식간 : 0.5km / 453백만원 (추진중, 90%)

· 총사업계획 : 1.5km / 1,831백만원 (90%, 2010년 완공)

④ 어암~월송간 : 0.15km / 200백만원 (완공, 100%)

· 총사업계획 : 0.2km / 200백만원 (100%, 2010년 완공)

이행과제 2-2 신속한 도로유지보수로 이용자 편의 제공

주요성과지표	'10계획/실적
신속한 도로유지보수로 이용자 편의 및 쾌적한 도로환경 제공 : 6개 사업 / 1,123백만원	· 6개사업 / 2개사업 완료

□ **군도 및 농어촌도로 유지관리**

○ 대 상 : L=315km, 사업비 : 1,123백만원

군도 25개 노선 / 110km

농어촌도로 175개 노선 / 205km

- ① 달산 -우진간 위험도로 개선 사업: 0.5km /520백만원(40%)
- ② 군도21호선(차정교) 선형개량 공사: 0.5km /45백만원(100%)
- ③ 도로유지관리 및 보수공사 : 113백만원(90%)
- ④ 안전시설물 및 표지판 정비 : 45백만원(90%)
- ⑤ 교량 유지보수 및 교량안전점검 : 100백만원(100%)
- ⑥ 어린이 보호를 위한 CCTV 설치사업 : 300백만원(30%)

3. 예방위주의 재난관리대책

이행과제 3-1 체계적인 재난관리로 피해 사전 예방

주요성과지표	'10계획/실적
사전대피지구 및 대형공사장 점검·정비 재난예방 홍보	· 8회 / 5회 · 년중 / 수시

□ 재난상황관리 및 운영의 내실화

- 내실 있는 재난종합상황실 운영 : 연중
- 유관기관과 유기적인 협조체제 유지 : 수시
- 재난예방 홍보실시 : 수시

□ 철저한 사전점검

- 사전대피지구 지속적인 관리 : 7개소 / 2회
- 대규모 공사장 점검 : 4개소 / 3회
- 급경사지 일제조사 : 122개소 / 1회
- CCTV 및 재난 예경보시스템 점검 : 2회

□ 생활속의 주민방재 의식 고취

- 지역자율방재단 운영의 내실화(교육 및 간담회) : 2회
- 지역자율방재단원 재난예방 교육 : 2회
- 지역자율방재단원 합동 가두캠페인 전개 : 2회

이행과제 3-2 재해사전대비로 인명 및 재산피해 최소화

주요성과지표	'10계획/실적
풍수해 대비 훈련 폭염, 가뭄대비 사전계획수립 추진 재해예방사업 지속 추진	· 1회/ 1회 · 2회/ 0회 · 1개지구 / 추진중

□ 자연재난 사전대비 체계 확립

- 여름철 사전대비체계 구축 : 3~4월
- 풍수해 대비 교육 및 훈련
 - 방재의식 고취를 위한 관계자 교육실시 : 1회
 - 재난관리시스템 활용을 위한 도상훈련실시 : 2회
 - 풍수해관련 「재난대응 안전한국훈련」 실시 : 1회

□ 재해예방사업 추진

- 사업명 : 창리재해위험지구 정비사업
- 위치 : 내북면 창리, 화전리일원
- 총사업비 : 5,220백만원 (국비 3,132, 지방비 2,088)
 - 2010년도 : 3,765백만원, 2011년도 : 1,455백만원
- 총사업량 : 하천정비 3km, 교량 4개소
 - 금년도 사업량 ⇒ 하천정비 2km, 교량 3개소
- 사업기간 : 2010년 ~ 2011년
- 추진실적
 - 추진내용 : 하천정비 2km중 1.2km 완료
 교량(화전교) 1개소 완료, 1개소공사중
 - 토지보상 : 총 78필지중 53필지 보상완료
 - 공정율 : 70 %

4. 하천정비 및 안전문화운동 추진

이행과제 4-1 지방하천 및 소하천 정비사업

주요성과지표	‘10계획/실적
지방하천·소하천 정비사업 추진 : 9개소	· 9개소 / 7개소

□ 지방하천 하도준설 및 정비사업 (보조사업) (단위:백만원)

지구별	사업량	사업비	추진실적
계	1.3km	4,235	
항건천(병원)	하천정비 1.0km	2,538	10 %
달천(사내)	하천정비 0.3km	1,697	65 %

□ 지방하천의 유지보수 및 관리 (100%)

- 지방하천 유지관리사업(도50%,군50%) : 2개소 / 72백만원
- 하상정리사업(재배정) : 읍·면 / 100백만원
- 하천수목제거사업(지방하천) : 3개소 / 95백만원

□ 소하천 정비사업(보조사업) 100% (단위:백만원)

지구별	사업량	사업비	추진실적
계	1.5km	1,669	100%
임곡천(마로)	0.3km	596	100%
세정골천(내북)	0.6km	550	100%
백록동천(마로)	0.6km	523	100%

□ 소하천 정비사업 및 유지보수 (자체사업, 100%)

- 독자골소하천(내북 적음), 중소여천(마로 소여), 거구리천(회남 남대문), 상장소하천(탄부 상장) : 4개소 / 397백만원
- 강산세천(보은) 매화세천(탄부), 세종세천(마로) : 3개소 / 240백만원
- 수해예방사업(장안면 마로면, 탄부면, 삼승면) : 16개소 / 375백만원
- 하천(소하천, 세천) 유지보수사업(재배정) : 읍·면 / 250백만원

이행과제 4-2

안전문화운동 및 안전점검 실시

주요성과지표	'10계획/실적
안전점검의 날 행사 실시 : 12회('09) ⇨ 12회('10) 특정관리대상시설 일제조사 및 안전점검 실시 : 2회 ('09) ⇨ 2회 ('10)	<ul style="list-style-type: none"> · 12회 / 7회 · 2회 / 1회

□ 안전문화운동 확산

- 매월 4일 「안전점검의 날」 지정·운영 : 7회
- 안전문화 정착을 위한 홍보 및 캠페인 실시 : 7회
- 안전복지서비스 실시 : 7회
- 재난취약가구 안전점검 : 101가구
 - 노후전기 59, 가스밸브 36, 소화기 6가구

□ 시설물 안전점검

- 특정관리 대상시설물 일제조사 및 안전점검 : 1회 / 103개소
- 1·2종 시설물 및 다중이용시설 안전점검 : 78개소
- 시설물(교량)안전점검 : 25개소

□ 취약 시기별 안전대책 추진

- 계절별 중점점검 추진 : 2회
 - 명 절(1~2월), 해빙기(2~3월)

5. 비상대비 민방위 역량 강화

이행과제 5-1 실용 민방위 교육·훈련 운영 강화

주요 성과 지표	'10계획/실적
내실 있는 교육·훈련: 9회('09) ⇨ 9회('10)	· 9회 / 5회
민방위 시설장비 유지관리 : 42회('09) ⇨ 42회('10)	· 42회 / 21회

□ 민방위사태 대비 대응태세 확립

- 민방위대 조직·운영 관리 : 76개대/2,000명
- 체험·실습위주의 민방위 교육 : 2회
 - 실습 및 체험위주의 교육(1~4년차) : 1회
 - 주말, 야간교육 : 1회
- 민방위의 날 실용훈련 실시(민방공대피, 재난대비) : 3회

□ 민방위시설·장비 유지관리 및 장비 확충

- 비상급수시설 점검(5개소) : 월1회
- 비상급수시설 수질검사(5개소) : 분기1회
- 비상대피시설 점검(32개소) : 월1회
- 민방위장비 점검(13종/16개소) : 월1회
- 경보시설 점검(민방공2, 재난3) : 월1회

이행과제 5-2 비상사태 대응역량 강화

주요성과지표	'10계획/실적
중점자원 관리 : 2회('09) ⇨ 2회('10)	· 2회 / 1회
비상대비 훈련 실시 : 2회 ('09) ⇨ 3회 ('10)	· 3회 / 1회

□ 포괄적 안보환경에 적합한 비상대비태세 확립

- 민·관·군·경 통합안보태세 확립을 위한 비상대비훈련 실시 : 1회
- 키 리졸브·독수리 연습(KR/FE)
- 통합방위협의회 개최 : 2회
- 지역 향방작전 및 예비군 육성지원 : 연중

□ 효율적인 자원관리 및 동원태세 확립

- 중점관리자원 확인의 날 행사 : 1회
- 비상대비 자원종목 자격증 소지자 관리 : 1,445명

□ 주민신고 체제 확립

- 주민신고망 정비 : 2회/841개망
- 주민신고 홍보물 제작 : 2종/1백만원

□ 의용소방대 지원

- 회인 119지역대 증축 : 160백만원(70%)
- 산불조심 캠페인 지원 : 1회/ 9백만원

V. 특수시책

1

재해예방을 위한 어린이 안전교육 실시

- 태풍, 홍수, 지진 등 각종 재해발생시 취약계층인 어린이를 대상으로 재해에 대한 이해 도모 및 행동요령에 대한 교육 실시로 재해위험 대처능력 함양
- 교육시간 편성 시 유관기관 및 관련 부서와 협의하여 개인 위생 관리, 안전사고 예방에 대한 교육 병행 실시

□ 추진방향

- 관내 초등학교 4개소를 선정 시범교육 실시 후 효과 발생시 전 학교로 확대 실시

※ 교육내용

- 황사, 풍수해, 홍수, 지진, 폭설, 안전사고, 개인 위생관리 요령 등 관련 동영상 상영 및 질의응답을 통한 눈높이 설명
- 단, 재해의 경우 계절별 발생가능성 높은 재해에 대하여 교육
- 소화기 사용 및 화재발생시 진압 요령에 대한 현장체험 교육 병행 실시

□ 추진계획

- 어린이 재난예방 교육 관계기관 협의 : 2010. 09까지
- 교육대상학교 선정 : 2010. 09. 15까지
- 세부교육계획 수립 : 2010. 09. 28까지
- 어린이 재난예방 교육 실시 : 2010. 10 ~

□ 기대효과

- 재해에 대한 관심 유발 및 행동요령의 지속적 교육 실시로 유사시 인명피해 최소화에 기여

2

하천(소하천, 세천)기초 세굴방지 설치사업

소하천 및 세천은 지역여건상 경사지내 위치함으로 인하여 호안 기초가 세굴되어 수해의 원인이 되고 있어, 세굴된 호안기초를 사전에 유지보수 하여 수해발생을 사전에 예방하고자 함

□ 사업개요

- 사업명 : 하천(소하천, 세천)기초 세굴방지 설치사업
- 사업기간 : 2011. 02 ~ 2014. 12 (4년간)
- 사업비 : 400백만원(군비)
- 사업내용 : 소하천 및 세천 하상 세굴방지턱 설치 및 퇴적토 준설

□ 추진계획

- 2010년도 예산 미확보로 2011년부터 사업시행계획

□ 기대효과

- 하천 내 기초세굴로 인한 구조물유실 방지를 위한 세굴방지턱을 정비하여 수해발생을 사전에 예방하고자 함.

3

하천별 수목 제거사업

지방2급 하천 제방 및 제외지내의 각종 수목으로 인한 제방 붕괴 및 유수소통의 저해로 재해피해의 우려가 있는 13개 하천에 대한 수목제거 사업을 실시함으로써 재해를 예방하고 일자리를 창출하고자 함

□ 사업개요

- 사업명 : 하천별 수목제거 사업
- 사업기간 : 2010. 02. ~ 2010. 05.
- 사업비 : 100백만원(군비)
- 사업내용 : 9.0km(보청천 L=3km, 달천 L=6km)

□ 추진실적

- 하천별 우선순위 선정 : 2010. 01
- 하천 수목제거사업 발주 : 2010. 03
- 사업완료 : 2010. 05

□ 기대효과

- 하천내 유수소통을 방해하는 수목을 사전에 제거함으로써 재해사전예방 및 일자리 창출

VI. 주요현안사업

1 보은~운암간 국도 확·포장공사

□ 사업개요

- 사업기간 : 1996. ~ 2011. (16개년 계획)
- 사업량 : L=19.9km
- 총사업비 : 2,512억원
- 시행청 : 대전지방국토관리청
- 시공사 : 온빛건설 외 6개사
- 공정율 : 93%

□ 추진실적

- 구간별 공사 추진현황

공사명	구간	사업량 (km)	사업비(억원)				현공정율 (%)	시공사
			총사업비	기시행	2010년	향후		
계	2개소	19.9	2,512	2,195	317	93		
보은~내북간	보은 금굴 ~ 내북 봉황	16.4	1,842	1,683	159	95	온빛건설 외 2개	
내북~운암간	내북 봉황 ~ 미원 운암	3.5	670	512	158	85	갑을건설 외 3개	

※ 미원-운암간 구간 : 2009년(7억원) 설계완료,

2010년(10억원) 발주예정

□ 향후계획

- '10. 12월 개통 될 수 있도록 관련부처 와의 긴밀한 협조

2

보은~인포간 국도 확·포장공사

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. ~ 2013. (5개년 계획)
- 사업량 : L=16.85km
- 총사업비 : 3,874억원
- 시행청 : 대전지방국토관리청
- 시공사 : 계룡건설 외 5개사
- 공정율 : 4%

□ 추진실적

- 구간별 공사 추진현황

공사명	구간	사업량 (km)	사업비(억원)				현공정율 (%)	시공사
			총사업비	기시행	2010년	향후		
계	2개소	13.6	2,850	25	40	2,785	4	
인포~안내간 (1공구)	옥천 인포 ~ 옥천 안내	5.3	1,410	25	25	1,355	5	계룡건설 외 2개
안내~거현간 (2공구)	옥천 안내 ~ 보은 수한	8.3	1,440	-	15	1,430	2	SK건설 외 2개

※ 3공구(묘서 - 금굴) 구간 : 실시설계용역중 (3억원)

□ 향후계획

- 제3공구 설계 완료 및 공사 착공
- 사업예산 확보를 위한 관련부처와 긴밀한 협조체제 유지

3

속리산 연계도로 개설공사

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. 11 ~ 2013, 03(총1,080일)
- 사업구간 : 보은군 속리산면 삼가리 ~ 갈목리 일원
- 사업량 : L = 0.96 km (터널 0.96 접속도로 0.27)
- 총사업비 : 14,747백만원 (도금액 13,680 관급 1,030 기타 37)
- 시행청 : 충청북도(도로과)
- 시공사 : 삼보종합건설(주), 동신건설(주)
- 공정율 : 20%

□ 추진실적

- '08. 01. 18. : 타당성조사 및 기본계획 용역 집행(보은군)
- '08. 05. 20. : 사업시행건의(보은군→충청북도)
- '08. 12. 23. : 실시설계용역(08.12~09.09, 충청북도)
- '09. 11. 23. : 공사 착공
- '10. 06 18 ~ 현재 : 토공사(벌목, 벌개제근, 흙깎기)
- '10. 06. 24. : 편입토지 보상결정

□ 향후계획

- 사업의 조기완공을 위한 관련부처와 긴밀한 협조

4

대청댐권역 하천 환경정비사업

□ 사업개요

- 시행청 : 대전지방국토관리청
- 사업기간 : 2007. 08. 20 ~ 2011. 10.
- 사업현황

하천명	위치	사업량	비고
계	2지구	3.3km	
보청천	마로면 기대리	하천정비 1.9km	
항건천	수한면 병원리	하천정비 1.4km	교량 1개소

- 총사업비 : 7,826백만원 (2009까지 : 4,639, **2010년 3,187**)
- 시공회사 : (주)대한

□ 추진실적

- 2004. 04. : 실시설계용역 착수(금호엔지니어링)
- 2004. 12. : 주민설명회 개최 (마로면, 수한면)
- 2004. 12. : 실시설계에 따른 협의통보 (대전지방국토관리청 → 군)
- 2005. 12. : 실시설계용역 완료
- 2007. 08. : 공사발주 (기대지구)
- 2010. 01. : 병원지구 사업착수

□ 향후계획

- 2010. 07. : 준공예정 (기대지구)
- 2011. 10. : 준공예정 (병원지구)