

살맛나는 **새** 보은
행복한 **새** 보은

2008년도
주요 업무 추진 상황



건설방재과

목 차

I. 기본현황	3
II. '08년 비전과 전략목표 추진체계	4
III. 전략목표별 추진상황	5
전략목표 1 건설행정의 원활한 추진	5
전략목표 2 도로기반시설 확충으로 지역간 균형발전 기여	6
전략목표 3 예방위주의 재난관리대책	9
전략목표 4 하천정비 및 안전문화운동 추진	13
전략목표 5 비상대비 민방위 역량 강화	15
IV. 특수시책	17
① 종합안내표지판 설치	17
② 행정광고용 현수막게시대 확대 설치 운영	18
③ 수난구조 장비함 설치로 인명피해 최소화	18
④ 하천별 수목제거	19
⑤ 인명구조세트의 업무용 차량에 비치로 재난예방	20
V. 주요현안사업	21
① 보은~운암간 국도 확포장 공사	21
② 보은~인포간 국도 확포장 공사	22
③ 속리산 연계도로 개설공사	23
④ 재난관리기금사업 추진	24
⑤ 대청댐권역 하천 환경정비사업	25
⑥ 수해상습지 개선사업(4단계)	26

I. 기본현황


1 주요기능

- 건설산업 활성화, 옥외광고물관리, 댐주변지역 지원사업 추진
- 군도·농어촌도로 개설 및 유지관리
- 재난사전예방, 재해위험지구 정비, 재난복구계획 수립
- 하천 및 소하천 정비, 안전문화운동, 시설물 안전점검
- 민방위 편성·교육·훈련, 민방위시설장비 관리, 을지연습

2 기구 및 정·현원

- 5담당 - 현원 20명

건설방재과
조항신



- 정·현원

(정원/현원)

계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
21 / 20	1 / 1	5 / 5	6 / 4(1)	5 / 5	2 / 2	2 / 3

※ 청원경찰 5명, 수로원 9명, (1)7급 1명 도청 파견

II. '08년 비전과 전략목표 추진체계

비
전

안정적인 생활환경조성을
위한 건설방재 추진



전략목표	건설 행정의 원활한 추진	도로기반시설 확충으로 지역간 균형 발전기여	예방 위주의 재난관리대책	하천정비 및 안전문화운동 추진	비상 대비 민방위 역량 강화
이 행 과 제	① 도시미관 정비를 위한 적극적 광고물 관리 ② 주민지원사업 적극 추진	① 군도 및 농어촌도로 개설 ② 신속한 도로 유지 보수로 이용자 편의 제공	① 체계적 재난 관리로 피해 사전 예방 ② 재난정보 전달 체계 강화 ③ 상황관제 시스템의 효율적인 운영 ④ 재해예방 사업 추진	① 하천 및 소하천 정비사업 ② 안전문화운동 및 안전점검 실시	① 재난을 대비하는 생활민방위 활성화 ② 비상대비 민·관·군 통합 방위태세 확립

Ⅲ. 전략목표별 추진상황

1. 건설행정의 원활한 추진

이행과제 1-1 도시미관 정비를 위한 적극적 광고물관리

주요성과지표	실적
▶ 현수막게시대 확대설치 : 47개소('07) ⇨ 57개소('08)	· 21개소 신규설치 · 13개소 교체설치

□ 현수막 게시대 확대 설치로 민원불편 해소

- 현수막 게시대 신규 및 교체설치 : 34개소 / 192,560천원
- 불법 광고물의 지속적인 정비 : 월 2회
- 광고물(고정식, 유동식) 실명제 실시 : 6월부터 시행

이행과제 1-2 주민지원사업 적극 추진

주요성과지표	실적
▶ 마을회관 신축 및 보수 : 6건('07) ⇨ 9건('08)	· 9건/1,040백만원
▶ 댐 주변지역 정비사업 추진 : 2개면 313백만원	· 41건/313백만원

□ 마을회관 관리

- 마을회관 신축(8건) 및 보수(1건) / 1,040백만원

□ 댐 주변지역 지원사업 추진

- 회남, 회인면 41건 / 313백만원
- 대청댐 「효나눔센터」 건립사업 추진 중 : 1동/1,700백만원

2. 도로 기반시설 확충으로 지역간 균형발전 기여

이행과제 2-1 군도 및 농어촌도로 개설

주요성과지표	실적
▶ 도로포장을 제고로 도로 기반시설 확충 : 7개노선 3.7km/5,483백만원	· 7개노선 3.7km/ 5,483백만원

□ 군도 확·포장 사업(5개노선 2.4km/ 3,862백만원)

- 병원~용암간 : 0.5km / 1,030백만원
 - 총사업계획 : 2.7km / 6,000백만원(전체진도 30%)
 - 기 투 자 : 0.5km / 1,398백만원
 - 총사업기간 : 2007. 10. ~ 2010. 12(4개년 계획)
- 기대~소여간 : 1.0km / 1,013백만원
 - 총사업계획 : 3.5km / 4,500백만원(전체진도 60%)
 - 기 투 자 : 1.0km / 2,300백만원
 - 총사업기간 : 2005. 11. ~ 2010. 12.(6개년 계획)
- 갈전~법화간 : 0.2km / 309백만원
 - 총사업계획 : 2.3km / 3,500백만원(전체진도 20%)
 - 기 투 자 : 0.2km / 500백만원
 - 총사업기간 : 2007. 11. ~ 2009. 12.(3개년 계획)
- 애곡~갈티간 : 0.3km / 510백만원
 - 총사업계획 : 0.8km / 1,500백만원(전체진도 40%)
 - 기 투 자 : 0.2km / 500백만원
 - 총사업기간 : 2007. 11. ~ 2008. 12.(2년 계획)

- 북암 도로 확포장 : 0.4km / 1,000백만원
 - 총사업계획 : 0.92km / 1,000백만원(전체진도 100%)
 - 기 투 자 : 2008년 착공
 - 총사업기간 : 2008. 2. ~ 2009. 2.(1개년 계획)

□ 농어촌도로 확·포장사업(2개 노선 1.3km/1,621백만원)

- 수문~갈평간 : 0.5km / 710백만원
 - 총사업계획 : 3.4km / 4,000백만원(전체진도 87%)
 - 기 투 자 : 2.9km / 3,491백만원
 - 총사업기간 : 2004. 7. ~ 2008. 12.(5개년 계획)

- 학림~종곡간 : 0.8km / 911백만원
 - 총사업계획 : 3.4km / 4,600백만원(전체진도 88%)
 - 기 투 자 : 1.5km / 2,854백만원
 - 총사업기간 : 2005. 6. ~ 2009. 9.(4개년 계획)

이행과제 2-2 **신속한 도로유지보수로 이용자 편의제공**

주요 성과 지표	실적
▶ 신속한 도로유지보수로 쾌적한 도로환경 개선 및 이용자 편의 제공	· 8종 사업 / 1,163백만원

□ 군도 및 농어촌도로 관리

- ① 고승리 위험도로 개선 사업 : 0.8km / 320백만원
- ② 유지관리 및 보수공사 : 28개소 / 219백만원
- ③ 안전시설물 및 표지판 정비 : 105개소 / 236백만원
- ④ 차선도색 및 덧씌우기 : 21개소 / 108백만원
- ⑤ 교량 유지보수 : 11개소 / 50백만원
- ⑥ 도로시설물 응급복구 : 5개소 / 30백만원
- ⑦ 속리터널 유지관리 용역 : 200백만원
- ⑧ 도로이용불편 신고센터 운영 : 접수 및 처리 15건

3. 예방 위주의 재난관리대책

이행과제 3-1 체계적 재난관리로 피해 사전 예방

주요 성과 지표	실적
▶ 방재시설물 정비 : 24개소('07) ⇨ 26개소('08)	· 26개소

□ 철저한 재난사전 대비

- 사전대피지구 지속적 관리 : 7개소 / 6회
- 방재시설물 점검·정비 : 26개소 / 월1회
- 노후배수문 정비 및 개선 : 4개소 / 100백만원
- 민가주변 위험목 제거사업 추진 : 11개읍면 / 5백만원
- 소규모 재난위험지역 해소사업 추진 : 11개읍면 / 100백만원

□ 재난상황관리·운영의 내실화

- 재난종합상황실 상시 운영 : 상시 1명 근무
- 유관기관과 간담회 개최 : 4회 / 7개기관

□ 생활속의 주민방재 의식 고취

- 지역자율방재단 간담회 개최 : 6회 / 84명
- 지역자율방재단장 재난예방 교육 : 2회 / 6명
- 지역자율방재단원 합동 가두캠페인 실시 : 1회 / 100명
- 지역자율방재단 위상 정립 : 수시 / 6,600천원
- 2008재난대응 안전한국훈련 실시
 - 상황실 운영 : 3일간(5.26~5.28)
 - 사전대피지구 주민대피훈련 : 1회 300명
 - 지진대비 차량통제 및 대피훈련 (학생) : 1회/3,027명

이행과제 3-2 재난정보 전달 체계 강화

주요성과지표	실적
▶ 재난정보 전달 대상자 DB확대 구축:2,122명('07) ⇨ 5,080명('08) ▶ 가두캠페인을 통한 재난정보 전달 :1회('07) ⇨ 6회('08)	· 5,080명 · 6회

□ 재난정보 전달 대상자 DB 확대 구축

- 재난정보 전달 대상자 DB 구축 : 7개 기관, 21개 마을 / 5,080명

□ 재난정보 전달 체계의 다양화

- 대량 메시지 통보 프로그램(Pem-NDP)을 활용한 재난정보 전달 : 2회 / 1,200명
- 재난안전대책본부 홈페이지를 이용한 재난정보 및 기상정보 제공 : 주1회 / 24회

□ 가두캠페인을 통한 재난정보 전달

- 자연재난 피해 최소화를 위한 가두캠페인 실시 : 6회 / 240명

이행과제 3-3

상황관제 시스템의 효율적 운영

주요 성과 지표	실적
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 상황관제 시스템 활용방법 교육 : 2회('07) ⇨ 12회 ('08) ▶ 상황관제 시스템 점검 철저 : 시스템에 적합한 점검 실시 	<ul style="list-style-type: none"> · 12회 · 점검완료

□ 상황관제 시스템 활용방법 교육 : 6회

□ 각종 시스템의 철저한 사전점검

- CCTV 등 상황관제 시스템 점검 : 8개소 / 매일
- 재난 예·경보 시스템
 - 재난상황 자동방송장비 : 4회
 - 비상통신망 : 6회
 - 강우측정시스템 : 3회
 - 일제동보시스템 : 6회
 - 재난문자 전광판 : 3회

□ 상황관제 시스템 확충

- CCTV 5개소, 상황실 보강 1식 : 1식 189백만원
 - 준공예정일 : '09. 01. 5. (공사기간 90일)
- 낙뢰피해방지를 위한 원격전원 제어장치 설치 : 13개소
 - 하천범람 감시카메라 8개소, 재난문자 전광판 5개소 설치완료

이행과제 3-4 재해예방 사업 추진

주요 성과 지표	실적
▶ 재해위험지구 지속적 추진 : 1개소('07) ⇨ 1개소('08)	· 1개소/ 700백만원

□ 사내재해위험지구 정비사업 추진

- 총사업비 : 3,420백만원 (2008년~2010년)
 - ※ 금년도 사업비 : 700백만원 (전체진도 : 20%)
- 위 치 : 속리산면 사내리일원
- 총사업량 : 교량 2개소, 우수관로 1.9km
- 추진상황
 - 2006. 02. 28 : 사내재해위험지구 지정고시
 - 2007. 11. 26 : 1차 주민설명회 (사내1리 마을회관)
 - 2008. 01. 16 : 2차 주민설명회 (사내1리 마을회관)
 - 2008. 02. 19 : 사내재해위험지구 실시설계완료
 - 2008. 04. 18 : 공사착공(1차분)

4. 하천정비 및 안전문화운동 추진

이행과제 4-1 하천 및 소하천 정비사업

주요 성과 지표	실적
▶ 하천 및 소하천 정비사업 추진 : 11개소('07) ⇨ 8개소('08)	· 8개소

□ 하도준설 및 정비사업 추진

- 대상지 : 향건천
- 사업량 : 하천정비 0.6km (추진율 40%)
- 사업비 : 1,767백만원

□ 지방2급 하천의 유지보수 및 관리

- 지방하천 유지관리
 - 대상지 : 속리산면 사내리 달천, 삼승면 천남리 오덕천
 - 사업량 : 축제 및 호안정비 50m, 식생블럭 320m²
 - 사업비 : 2개지구 70백만원 (100%완료)
- 하상정리 사업비 재배정 : 7개면 49백만원 (100% 완료)

□ 소하천정비사업 및 유지관리

- 소하천 정비사업추진
 - 대상지 : 산외면 중티리 산중천
 - 사업량 : 축제 및 호안정비 640m, 교량2개소
 - 사업비 : 1개지구 1,083백만원
 - 추진실적 : 축제 및 호안정비 600m (진도율 90%)
- 소하천 유지보수사업비 재배정 : 11개 읍·면 148백만원(100%완료)

이행과제 4-2 안전문화운동 및 안전점검 실시

주요성과지표	실적
▶ 안전점검의 날 행사 실시 : 12회('07) ⇨ 12회('08)	· 12회
▶ 특정관리대상시설 안전점검 실시 : 2회('07) ⇨ 2회('08)	· 2회

□ 지역안전관리 계획 수립

- 2008년도 지역안전관리계획 수립 제작 배포 : 60부 / 4,000천원

② 안전문화운동 확산

- 안전점검의 날 행사 추진
 - 분야별 안전점검 실시 : 12회 / 130개소
 - 안전문화운동 홍보 : 12회 / 12,000명
 - 안전복지서비스 : 12회 / 700명
- 인명구조세트 : 60세트 / 4,000천원
- 재난취약가구 안전점검 : 53가구 / 3,156천원
- 수난구조장비함 신규 설치(6월) : 8개소 / 8,000천원

□ 시설물 안전점검

- 시설물 안전점검 추진
 - 상반기 특정관리대상 시설물 안전점검 : 1회 / 90개소
 - 1·2종 시설물 안전점검 : 1회 / 19개소
 - 「47회 충북도민체전」 대비 경기장 및 다중이용시설 안전점검 : 2회 / 68개소
 - 각종 행사장 안전점검 추진 : 3회 / 13개소

5. 비상대비 민방위 역량 강화

이행과제 5-1 재난을 대비하는 생활민방위 활성화

주요성과지표	실적
▶ 실생활 관련 민방위 편성 및 교육·훈련	· 13회
▶ 민방위 시설·장비 상비능력 제고	· 8회/36개소/13종

□ 실생활 민방위 대비태세 유도

- 민방위대 편성 : 76대
 - 직장대 16대, 통리대 59대, 지원대 1대
- 실제 체험 민방위 대원 교육 및 비상소집 : 6회
- 재난예방 및 민방공 훈련 : 7회
 - 민방공 훈련 3회, 재난예방 훈련 4회
- 민방위 캐릭터, UCC 공모 : 1회

□ 주민신고 활성화로 사전예방활동 강화

- 주민신고요원 사기진작 서한문 발송 : 2회
- 주민신고망 수시 및 정기 정비 : 4회
 - 기본신고망 469, 특별신고망 59, 이동신고망 140, 고정신고원 147
- 주민신고 홍보물 제작 : 2종/11,000개

□ 민방위 시설·장비 관리

- 민방위비상급수시설 관리 및 수질검사 : 4회 / 6개소
- 민방위대피시설 점검 : 3회 / 25개소
- 민방위장비 정비 : 3회 / 13종
- 민방위 경보 사이렌장비 점검 : 8회 / 5개소
- 민방위재해경보 확대(마로면 기대리) : 1개소 / 3백만원

□ 의용소방대 지원 확대

- 속리산 119안전센터 증축 : 99.78m² / 96백만원
- 의용소방대 지원 : 2회 / 10백만원

이행과제 5-2 **비상대비 민·관·군 통합방위태세 확립**

주요 성과 지표	실적
▶ 을지연습 실시 및 중점자원관리 철저	· 10회
▶ 예비군 육성 지원사업 철저	· 3건 / 38,310천원

□ 민관군 통합방위태세 연습과 훈련 실시

- 을지연습(UFL) 및 화랑훈련 : 2회
- 연합전시증원연습(RSOI) / 독수리훈련(FE) : 2회
- 연대전술훈련 지원 : 1회

□ 중점관리자원 철저 관리

- 중점관리자원 확인의 날 행사 : 2회
- 중점관리업체 관리 : 1회/7개업체
- 인력동원 자원조사 : 1회/1,470명
 - 비상대비 자원종목 자격증 소지자 관리

□ 비상대비 관련 총무계획 수립

- 비상대비 관련 총무계획 수립 : 1회
- 각 부서별 총무계획 검토 및 통제 : 20건

□ 예비군 육성 지원사업 실시

- 예비군 육성관련 자체지원사업 : 2건 / 19백만원
- 예비군 육성관련 보조지원사업 : 1건 / 19백만원

IV. 특수시책

1 종합안내표지판 설치

- 현재 공용청사나 복지시설 등 다중이 이용하는 시설에 대한 도로 안내 표지판이 산발적으로 설치되어 있거나 미설치 되어 있어, 이용객에게 혼란을 주고 있음.
- 우리군의 진출입 주요도로에 우리군의 이미지를 알릴 수 있는 종합 도로 안내표지판을 설치하여 도로 이용객 편의 제공

사업개요

- 사업량 : 안내표지판 설치 4개소
- 장 소 : 군청사거리 전, 춘수골삼거리, 보은고삼거리, 후평사거리
- 사업비 : 150백만원
- 사업기간 : 2008. 4. ~ 2008. 12.

추진실적

- '08. 03 : 안내표지판 설치대상지 조사 및 타지자체 벤치마킹
- '08. 04 : 종합안내표지판 실시설계 용역 발주
- '08. 06 : 종합안내표지판 디자인 확정 및 실시설계 완료
- '08. 09 : 관련기관 협의 완료
- '08. 09 : 공사 착공

향후계획

- '08. 12 : 설치완료

2 행정광고용 현수막게시대 확대 설치 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : '08. 03. ~ 06월
- 사업량 : 13개소
- 사업비 : 40백만원

□ 추진실적

- 2008. 6 : 13개소 설치완료(보은읍 11개소, 수한면 2개소)

□ 향후계획

- 2009년 읍·면 행정홍보용 게시대 11개소 설치

3 「수난구조 장비함」 설치로 인명피해 최소화

□ 사업개요

- 물놀이 취약지역을 조사하여 설치지역 선정
- 구명부환, 구명조끼, 구명줄을 포함한 장비 구조함을 설치
- 물놀이 안전사고 발생 시, 「장비함」의 수난 구조장비를 활용한 인명구조 활동 전개

□ 추진실적

- 물놀이 취약지역 조사(읍·면) 완료 : 2008. 5.
- 수난구조 장비함 설치(8개소/8,000천원) : 2008. 6.
- 지속적 유지·관리 (읍·면) : 수시

4

하천별 수목제거

- 지방2급 하천 제방 및 제외지내의 각종 수목으로 인한 제방붕괴 및 유수소통의 저해로 재해피해의 우려가 있는 13개 하천에 대하여 매년 2개 하천에 수목제거 사업시행

□ 사업개요

- 사업명 : 하천별 수목제거 사업
- 사업기간 : 2008. 2. ~ 2013. 12.
- 총사업비 : 600백만원(군비)
 - ※ 2008년도 사업비 : 104백만원
- 사업내용 : 지방2급하천 수목제거 171km

□ 추진실적

- 대상지 : 탄부면 장암리 보청천, 임한리 삼가천
- 사업량 : 수목제거 64,424m²
- 사업비 : 90백만원
- 공사착공 : 2008. 3. 28
- 공사준공 : 2008. 5. 28 (완료)

□ 향후계획

- 익년도 대상지 예산확보 (2개소/100백만원) : 2008. 12월중

5 「인명구조세트」의 업무용 차량에 비치로 재난예방

- 주 5일제 근무 등 늘어나는 물놀이 관광객의 여름철 불시 사고발생에 신속히 대처할 수 있도록, 인명구조장비의 업무용 차량에 비치하여 순찰·출장시 신속히 대처

□ 사업개요

- 인명구조세트(구명환, 구명조끼, 로프)를 구입
- 인명구조용 세트를 업무용 차량에 항상 휴대하여 물놀이 응급상황 발생시 즉시 구조 활동 전개

□ 추진실적

- 인명구조세트 구입 및 배부(읍면,유관기관): 60세트/4백만원
- 여름철 물놀이 인명 구조활동 전개 : 수시

V. 주요현안사업

1 보은~운암간 국도 확·포장 공사

□ 사업개요

- 사업기간 : 1996. ~ 2010. (15개년 계획)
- 사업량 : L=19.9km
- 총사업비 : 2,443억원
- 시행청 : 대전지방국토관리청
- 시공사 : 온빛건설 외 6개사
- 공정율 : 79%

□ 추진실적

공사명	구간	사업량 (km)	사업비(억원)				현공정율 (%)	시공사
			총사업비	기시행	2009년	향후		
계	2개소	19.9	2,443	1,929	210	304	79	
보은~내북간	보은 금굴 ~ 내북 봉황	16.4	1,810	1,553	100	157	86	온빛건설 외 2개
내북~운암간	내북 봉황 ~ 미원 운암	3.5	633	376	110	147	47	갑을건설 외 3개

※ 「미원-운암」 구간 기본설계용역 착수 (2007.~ 2008. / 761백만원)

□ 향후계획

- 2010. 12월 준공예정
- 사업예산 확보를 위한 관련부처와의 긴밀한 협조체제 유지

2

보은~인포간 국도 확·포장공사

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009. ~ 2013. (5개년 계획)
- 사업량 : L=23.2km
- 위치 : 옥천군 군북면 소정리 ~ 보은군 보은읍 대야리
- 총사업비 : 3,417억원(공사비 3,188억원, 보상비 229억원)
- 시행청 : 대전지방국토관리청

□ 추진실적

- 실시설계용역 완료 : 2003. 5. 27 ~ 2006. 12. 24
- 사업 조기착공 건교부 건의 : '07.05.02.
- 사업 조기착공 청와대 비서실 건의 : '07.09.11.
- 사업 조기착공 대전지방국토관리청 방문 건의 : '08.08.05.
- 사업 조기착공 대전지방국토관리청 서면 건의 : '08.09.10.

□ 향후계획

- 2009년 선 보상 실시
- 사업예산 확보로 조기착공을 위한 관련부처와 협의

3 속리산연계도로 개설공사

□ 사업개요

- 사업구간 : 지방도 505호 갈목재 구간
- 사업량 : L=1.0km
 - 도로확포장 L=0.5km
 - 터널 1개소 L=0.5km
- 총사업비 : 124억원
- 관련기관 : 충청북도 건설방재본부

□ 추진실적

- '08. 1. : 사업계획 검토
- '08. 3. 11 : 속리산 연계도로 개설공사 타당성조사 및 기본계획 용역 실시
- '08. 3. : 충청북도 건설방재본부 건설정책팀에 용역보고서 제출 및 사업시행 건의
- '08. 5~6 : 충청북도 도지사 방문시 사업시행 건의(2회)
- '08. 9 : 실시설계용역비 (08년 2회 추경) 확보

□ 향후계획

- 사업이 조기에 시행될 수 있도록 관련기관과 지속적으로 협의

4

재난관리기금사업 추진

□ 사업개요

- 사업대상 : 재해피해 우려지역
- 사업량 : 2개지구 / 배수 개선사업 2개소
- 사업비 : 450백만원

□ 추진실적

- 대상지확정 : 성암천, 세푼이천
- 기금확보 및 예산 편성 : 2008. 5월
- 실시 설계 : 2008. 7월
- 사업 착공 : 2008. 11월

□ 향후계획

- 사업 준공(예정) : 2008. 12월

5

대청댐권역 하천 환경정비사업

□ 사업개요

- 사업기간 : 2007. ~ 2011.
- 시행청 : 대전지방국토관리청 (하천국)
- 사업현황

하천명	위치	사업량	비고
계	2지구	3.3km	
보청천	마로면 기대리	하천정비 1.9km	
항건천	수한면 병원리	하천정비 1.4km	교량 1개소

- 총사업비 : 7,871백만원 (2008년 2,500백만원)

□ 추진실적

- 2005. 12. 3 : 실시설계용역 완료
- 2007. 8. 20 : 공사발주(전체분)
- 2008. 3. 17 : 기대지구 공사착수 및 보상금 지급

□ 향후계획

- '09년 하천정비 : 1km, 교량가설 1개소

6 수해상습지 개선사업 (4단계)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2006. 05. ~ 2008. 11.
- 시행청 : 충청북도(건설재난관리본부)
- 시공사 : (합)장호종합건설
- 사업량 : 2지구

지구명	위치	사업량	비고
계	2지구	2.04km	
백현지구	속리산면 백현리	하천정비 1.00km	교량 1개소
봉황지구	내북면 봉황리	하천정비 1.04km	

- 총사업비 : 3,980백만원 (2008년 1,280백만원)

□ 추진실적

- 달천 수해상습지 개선사업 추진
 - 2007. 09. 03 : 백현지구 완료
 - 2007. 10. 15 : 봉황지구 사업착수 및 보상금지급

□ 향후계획

- 봉황지구 축제 및 호안설치 1.04km (1,280백만원)
- '08. 11월중 준공예정 (현공정 95%)