

'91主要業務推進狀況報告

環境保護課

' 91 力點推進施策

- 0 大清湖 水質保全
- 0 河川水質改善
- 0 環境汚染 排出業所 指導團束 強化
- 0 衛生쓰레기 埋立場 設置
- 0 生活쓰레기의 迅速한 處理
- 0 觀光游園地 糞尿 및 쓰레기 收去

大清湖 水質保全

- 0 大清湖 周邊 汚染施設 監視強化로 깨끗한 水質管理
- 0 汚水淨化施設의 完璧한建設 및 運營徹底

□ 推進實績

< 大清湖 主要 水質汚染源 現況 >

- 가두리 養殖場 : 14個所
- 飲食店 및 接客業所 : 31個所
- 其他 生活污水

0 簡易汚水處理場 設置 : 2個所

- 0 事業規模 : 三升元南 400톤/日, 懷北中央 330톤/日
- 0 事業費 : 942 百萬元 (國 659, 道 189, 郡 94)
- 0 事業期間 : '91. 6 - '92. 6
- 0 現工程 : 30%

< 主要推進實績 >

- o '91. 6. 7 : 工事着工
- o '91. 7 - 9 : 터파기 및 進入路 開設
- o '91.10 - 11 : 차집관로터파기 및 홈관부설중

< 向後推進計劃 >

- o '91. 11 - 12 : 차집관로홈관부설 및 處理場構造物工事
- o '92. 3 - 4 : 建築 및 機械工事
- o '92. 4 - 5 : 電氣內外線工事
- o '92. 6 : 附帶工事 및 竣工

※ 事故移越後 92. 6月限 完工토록 推進

0 報青川 河川淨化事業

< 事業概要 >

- o 位置 : 報恩邑 報青川, 恒乾川, 불로천 一圓
- o 事業名 : 堆積汚泥浚設 8km, 貯水路護岸 및 高水敷地줄떼 2.0km
- o 事業費 : 935百萬元 (施設費 887, 施設附帶費 48)
國費(70%) : 621, 道費(15%) : 133, 郡費(15%) : 133
- o 事業期間 : '91. 10 - '92. 9. 30

< 主要推進實績 >

- o 基本 및 實施設計 入札 : '91. 10. 14
- o 基本 및 實施設計契約 : '91. 10. 21

< 今後推進計劃 >

- o 基本 및 實施設計 納品 : '91. 12. 4
- o "道"에 設計審查 依頼 : '91. 12. 6
- o 國庫補助申請 (環境處) : '91. 12. 15
- o 施設工事入札 : '92. 3. 10

※ 明示移越後 '92.9月限 完工토록 推進

0 大清湖周邊 가두리養殖場 管理

- o 排出施設申告 完了 : 14個所
- o 浮上飼料 早期使用 指導 : 3回
- o 糞尿收去與否 등 環境汚染行爲 團束 : 3回

0 大清湖周邊 浮遊物質 收去事業 實施 : 2回 / 4,500千원

0 觀光客 및 낚시꾼에 대한 汚染物質 投棄行爲 指導團束 : 6回

河川水質改善

- 0 水系別 汚染發生施設에 대한 管理強化
- 0 生活污水 및 汚染源에 대한 根源的 除去

□ 推進實績

0 一般河川管理

- 0 特定有害物質 및 汚染多量 排出業所 許可抑制 : 6個業體/27個業體 申請中
- 0 廢水排出業所 指導團束 強化 : 2回/27個業所
- 0 廢水排出業所 放流水 水質檢查 : 20個業所
 - 改善命令 및 排出賦課金 賦課 : 8個業體/1,700千원
- 0 報青川 定期水質 檢查 : 11回
 - 檢查地點 : 報青川2 , 恒乾川1個 地點
 - 水質狀態 : 竹田5 , 泥院1, 教岩2等級(11月末 現在)
- 0 汚水 및 畜産廢水 淨化施設 未設置者 索出 : 5個所
- 0 河川內 廢棄物 投棄行爲者 過怠料 賦課 : 2名
- 0 合成洗劑 使用抑制 弘報活動 實施 : 23回/1,282名
- 0 環境保全實踐 住民意識 涵養
 - 캠페인 展開 : 3回/2,600名
 - 弘報物製作 配付 : 3種/15,368枚(傳單, 프랑카드 등)
 - 班常會 등 住民弘報實施 : 17回
- 0 環境名譽監視員 委囑 : 1回 / 270名

0 報靑川 및 恒乾川 흰색앙금發生對策

0 報靑川

· 報靑川河川淨化事業 實施

- 흰색앙금 發生地域 8KM區間 堆積汚泥 浚設
- 既存淤를 利用한 흰색앙금 沈澱地 新設(濁水期時 除去)
- 完璧한 防止施設費(600百萬元) 및 年運營費(80百萬元)道및中央에 建議中

0 恒乾川 (水汗面 車井里)

- '91.10.16 : 車井里 恒乾川 水質汚染原因糾明 및 防止對策用役
(忠北大學校 環境工學科 이상일 博士)
- '91. 1.20 : 用役結果가 나오면 恒乾川 河川汚染防止計劃 樹立
- "道"및 中央에 用役結果에 따라 防止施設 및 年運營費 補助 申請

0 糞尿處理場 增設

- o 處理能力 : 25kl (15kl → 25kl)
- o 事業費 : 460百萬元
- o 事業期間 : '90. 7 - '91. 8

0 內俗離쓰레기埋立場 침출수 施設

- o 事業量 : 집수정, 침출조, 옹벽
- o 事業費 : 30百萬元
- o 事業期間 : '91. 5 - '91. 6

環境汚染排出業所 指導團束 強化

- 0 排出施設에 대한 指導.點檢 強化로 깨끗한 水質管理
- 0 環境民怨의 迅速한 對處로 住民環境 被害의 最小化

□ 推進實績

< 排出施設 設置業所 現況 >

- ・ 總業所數 : 66個業所
- ・ 大氣分野 : 33個施設 (4種 : 5, 5種 : 28)
- ・ 水質分野 : 27個施設 (5種 : 27)
- ・ 騒音.振動 分野 : 35個施設

0 公害排出業所の 徹底的 管理

o 指導點檢結果

- 定期點檢 : 4回 / 42個所
- 隨時點檢 : 7回 / 65個所

o 指導點檢結果 違反業所 措置

- 告發措置 : 3個所 , 閉鎖命令 : 2個所 , 許可取消 : 3個所
- 操業停止 : 1個所 , 改善命令 : 10個所 , 過怠料賦課 : 2個所

0 環境汚染申告 센터 持續 運營 : 12個所 / 8件處理

0 排出業所設置業所 懇談會 開催 : 1回 / 40名

0 飛散먼지 發生施設 指導團束 : 4回 (20個所)

0 自動車排기가스 指導團束 : 2回/210臺(告發8,改善命令16)

衛生쓰레기 埋立場 設置

- 0 完璧한 施工으로 環境汚染 根絶
- 0 運營管理의 徹底로 住民被害의 最小化

□ 推進實績

0 事業概要

- 0 位置 : 報恩邑 龍岩里 山 37番地
- 0 規模 : 30,000m²
- 0 事業期間 : '91. 10. - '92. 12
- 0 事業費 : 1,331百萬元(91. 11 現在 確保額 : 386百萬元)
- 0 使用可能期間 : 2006년까지(15年間 埋立)

0 主要推進實績

- 0 '91. 8 - 10 : 土地賣買使用 承諾 徵求
- 0 '91. 9 - 10 : 工事施設 立地承認申請 및 承認完了
- 0 '91. 10 : 山林毀損 및 農地轉用許可
- 0 '91. 11 : 進入路工事業者 選定 및 編入用地補償

0 向後推進計劃

- 0 '92. 2 : 쓰레기매립장 用役設計 完了
- 0 '92. 3 : 施設工事 着工
- 0 '92. 7 -10 : 침출수 및 소각로施設 完了
- 0 '92. 6 : 쓰레기매립

※ 國.道費支援을 받기 위하여 環境處와 道廳에 協義中

生活쓰레기의 迅速한 處理

- 0 生活쓰레기 處理 機動性 確保로 住民生活 環境 改善
- 0 裝備와 人力的 年次的 增員으로 迅速한 生活 쓰레기 處理

□ 推進實績

0 特別清掃區域 擴大 : 8個里(1邑.面4)

※ 現特別清掃區域 : 27個里 (當初 19個里)

0 人力 및 裝備補強

- 人力 : 6名 (30名 → 36名)
- 裝備 : 清掃車1臺, 롤론박스10個, 경운기3臺, 리아카6臺

0 內俗離面 쓰레기燒却場 設置 : 1個所

- 處理能力 : 1.2톤/日
- 事業費 : 5,600千원
- 設置完了 : '91.6月

0 쓰레기적환장 設置 : 44個所(11個邑面)

0 쓰레기分離收去 早期定着

- 스티카配付 : 9,000枚(1邑 5個面)
- 傳單配付 : 5,000枚(1邑 1個面)
- 班常會 등 住民弘報 : 2回/17,000名

0 邑面 쓰레기장 補完事業費 支援 : 9個所/2,900千원

觀光遊園地糞尿 및 쓰레기收去

- 0 行樂철 早期收去로 觀光遊園地の 快適한 環境造成
- 0 公衆便所 및 쓰레기 集荷場의 徹底한 管理

□ 推進實績

- 0 觀光遊園地 簡易便所 設置 : 10個所(外俗5,馬老1,水汗1,山外3)
- 0 迂廻道路 小公園 公衆便所 設置 : 1個所/10,000千원
- 0 行樂철 쓰레기收去 人夫 固定配置 : 2名(外俗,山外)
- 0 觀光遊園地 룬롤박스 配置 : 5個所(外俗2,懷南3)
- 0 쓰레기 收去人夫 固定配置 : 2名
- 0 쓰레기 되가져오기 運動 展開
 - o 리본패용 : 500枚
 - o 傳單配付 : 2,000部
 - o 비닐봉지配付 : 1,500枚